

Dohoda o urovnaní a o usporiadaní nárokov z vykonaného diela

uzatvorená v zmysle ustanovení § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Účastník 1:

Obec Rovinka

Sídlo: Rovinka 350, 900 41 Rovinka
IČO: 00 305 057
DIČ: 2020362036
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK72 5600 0000 0018 0240 4001
Štatutárny orgán: JUDr. Milan Bombala, starosta obce

d'alej ako „Účastník 1“

a

Účastník 2:

Obchodné meno: **UNIPRASTAV, spol. s r.o.**
Sídlo: Prievidzská 126/79, 972 46 Čereňany
IČO: 31 620 469
IČ DPH: SK 2021250440
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0372357932/0900
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka číslo:2899/R
Štatutárny orgán: Ing. Slavomír Cifrič, konateľ

d'alej ako „Účastník 2“

*Účastník 1 a Účastník 2 ďalej spoločne aj ako „Strany“
a každý samostatne aj ako „Strana“*

Čl. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Účastník 1 ako objednávateľ a Účastník 2 ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 23.07.2014 Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby „Nadstavba základnej školy v Rovinke“ (ďalej ako „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej bolo vykonanie diela „Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy“ v zmysle projektovej dokumentácie a technických špecifikácií a všeobecných podmienok objednávateľa (ďalej ako „**Dielo**“).
- 1.2 Za zhotovenie Diela sa Účastník 1 ako objednávateľ zaviazal uhradiť Účastníkovi 2 ako zhotoviteľovi cenu diela vo výške **488.040.68 EUR s DPH** (ďalej ako „**Cena diela**“).

- 1.3 V procese realizácie Diela bolo zistené, že na stavbe základnej školy v Rovinke bude pre účely dokončenia Diela nevyhnutné zrealizovať práce navyiac, týkajúce sa staticky stavby základnej školy v Rovinke (ďalej ako „**Statické práce**“). Potrebu vykonania Statických prác nebolo možné predvídať v projektovej príprave stavby, pričom táto sa preukázala až pri samotnej realizácii Diela, a to po odkrytí dotknutých konštrukcií. Opodstatnenosť Statických prác bola potvrdená statickým posudkami ako aj posudkom projektanta. Ku dňu uzatvorenia tejto Dohody uhradil Účastník 1 za vykonané Statické práce Účastníkovi 2 cenu vo výške **11.240,57 EUR s DPH**. Súpis vykonaných Statických prác tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody.
- 1.4 V rámci realizácie Diela boli zo strany Účastníka 2 zrealizované tiež ďalšie práce navyiac oproti dojednanému rozsahu Diela (ďalej ako „**Naviac práce**“), za ktorých realizáciu Účastník 1 ku dnešnému dňu uhradil sumu **42.679,24 EUR s DPH**. Súpis vykonaných Naviac prác tvorí Prílohu č. 2 tejto Dohody.
- 1.5 Oproti pôvodne dojednanému rozsahu Diela neboli na Diele zrealizované práce, ktorých súpis tvorí Prílohu č. 3 tejto Dohody (ďalej len „**Menej práce**“).
- 1.6 Ku dňu uzatvorenia tejto Dohody uskutočnil Účastník 1 v prospech Účastníka 2 nasledovné úhrady:

Číslo faktúry	Dátum vystavenia	Fakturovaná a uhradená suma s DPH (EUR)	Z toho : Cena Diela s DPH (EUR)	Z toho: Statické práce s DPH (EUR)	Z toho: Naviac práce s DPH (EUR)
201407-03	05.08.2014	21.196,63	21.196,63	0,-	0,-
201408-04	01.09.2014	79.750,66	79.750,66	0,-	0,-
201409-04	08.10.2014	34.836,03	34.836,03	0,-	0,-
201410-04	23.10.2014	42.986,55	42.986,55	0,-	0,-
201410-07	07.11.2014	40.285,58	40.285,58	0,-	0,-
201411-07	05.12.2014	118.908,04	102.233,59	0,-	16.674,45
201412-01	11.12.2014	6.089,76	6.089,76	0,-	0,-
201412-05	12.01.2015	120.078,93	82.833,57	11.240,57	26.004,79
CELKOM:	***	464.132,18	410.212,37	11.240,57	42.679,24

- 1.7 V zmysle čl. IV. Zmluvy o dielo Účastník 2 sa ako zhotoviteľ zaviazal zrealizovať a protokolárne odovzdať Dielo najneskôr do 01.10.2014, a to podľa časového harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o dielo.
- 1.8 Dielo bolo podľa čl. IX Zmluvy o dielo odovzdané zo strany Účastníka 2 až dňa 18.03.2015, o čom bol spísaný príslušný preberací protokol.
- 1.9 S ohľadom na skutočnosti podľa bodu 1.7 a 1.8 tohto článku má Účastník 1 za to, že Účastník 2 sa s odovzdaním Diela dostal do omeškania. Za omeškanie s vykonaním Diela si Účastník 1 v zmysle čl. VII bodu 7.1 Zmluvy o dielo nárokuje voči Účastníkovi 2 zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a teda od 02.10.2014 do 18.03.2015, t. j. v celkovej výške **135.837,99 EUR** (ďalej ako „**Zmluvná pokuta**“).
- 1.10 Účastníkovi 1 vznikli vykonaním Diela náklady na energie v celkovej výške **10.409,28 EUR**, ktorých úhradu si uplatňuje u Účastníka 2 (ďalej ako „**Náklady za energie**“). Rozpis Nákladov za energie tvorí Prílohu č. 4 tejto Dohody.

Dňa 19.03.2015 vystavil Účastník 2 záverečnú faktúru, v rámci ktorej vyčíslil svoj nárok na úhradu zostatku Ceny diela, zostatku ceny za Statické práce, zostatku ceny za Naviac práce, ktoré boli zo strany Účastníka 2 zároveň ponížené o hodnotu Menej prác, nevykonaných na Diele oproti pôvodne dojednanému rozsahu. Prílohou faktúry je vyúčtovanie a súpis vykonaných prác na Diele, ako aj súpis nevykonaných Menej prác. Záverečná faktúra spoločne s prílohami tvorí Prílohu č. 5 tejto Dohody (ďalej ako „Záverečná faktúra“). Na základe Záverečnej faktúry si Účastník 2 ako zhotoviteľ uplatňuje voči Účastníkovi 1 ako objednávateľovi sumu v celkovej výške **183.111,58 EUR s DPH** (ďalej ako „Pohľadávka“).

- 12 Účastník 2 neuznáva a spochybňuje uplatňovaný nárok Účastníka 1 na úhradu Zmluvnej pokuty v uplatnenom rozsahu, pričom má za to, že posun termínu konečnej realizácie Diela bol spôsobený z dôvodov potreby realizácie Statických prác a z dôvodov na strane Účastníka 1.
- 1.13 Účastník 2 neuznáva a spochybňuje uplatňovaný nárok Účastníka 1 na úhradu Nákladov za energie v uplatnenom rozsahu, pričom má za to, že na ich úhradu nie je Účastník 1 oprávnený.
- 1.14 Účastník 1 neuznáva a spochybňuje uplatňovaný nárok Účastníka 2 na úhradu Pohľadávky, pričom má za to, že uplatnené nároky nezodpovedajú dojednaniam Strán, nezohľadňujú dojednanú zľavu a dojednanú cenu jednotlivých plnení.
- 1.15 Keďže medzi Stranami v súvislosti so Zmluvou o dielo resp. samotnou realizáciou Diela existujú práva, ktoré sú sporné a pochybné, a Strany majú zároveň záujem usporiadať vzájomné nároky z titulu vykonaného Diela, Statických prác a Naviac prác, uzatvárajú Strany túto Dohodu o urovnaní a o usporiadaní nárokov z vykonaného diela (ďalej ako „Dohoda“), a to v nasledovnom znení:

Čl. II Sporné nároky

- 2.1 Medzi Stranami sú spornými a pochybnými nasledovné nároky:
 - 2.1.1 nárok Účastníka 1 na úhradu Zmluvnej pokuty Účastníkom 2 z dôvodu omeškania so zhotovením a odovzdaním Diela v dojednanom termíne plnenia;
 - 2.1.2 nárok Účastníka 1 na úhradu Nákladov za energie Účastníkom 2;
 - 2.1.3 nárok Účastníka 2 na úhradu Pohľadávky Účastníkom 1;(ďalej ako „Sporné nároky“).
- 2.2 Strany vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú Sporné nároky, pričom obaja majú eminentný záujem usporiadať takto vzniknuté Sporné nároky mimosúdnu cestou, dohodli sa na úprave Sporných nárokov tak, ako je uvedené v Dohode ďalej.

Čl. III Vysporiadanie Sporných nárokov

- 3.1. Strany touto Dohodou urovnávajú Sporné nároky a k nim prislúchajúce záväzky, a to tak, že tieto Sporné nároky a k nim prislúchajúce záväzky nahrádzajú ku dňu účinnosti tejto Dohody právami a povinnosťami Strán uvedenými v bode 3.2

a 3.3. nižšie tejto Dohody. Podpisom tejto Dohody Sporné nároky v celom rozsahu zanikajú a nahrádzajú sa nižšie uvedenými nárokmi nespornými.

Účastník 1 sa zaväzuje uhradiť Účastníkovi 2 peňažnú sumu vo výške 155.000,- EUR s DPH (ďalej ako „Pohľadávku z urovnania“); a to:

- a) v časti 60.000,- EUR s DPH v lehote do siedmich (7) dní odo dňa účinnosti tejto Dohody;
- b) v časti 95.000,- EUR s DPH v lehote do šesťdesiatich (60) dní odo dňa účinnosti tejto Dohody.

5. Za účelom účtovného vysporiadania Sporných nárokov sa Účastník 2 zaväzuje bezodkladne po tom, čo táto Dohoda nadobudne účinnosť, vystaviť príslušný dobropis k Záverečnej faktúre, zohľadňujúci výsledok urovnania Strán, uskutočnený na základe tejto Dohody.

Čl. IV

Vyhlásenia Strán a usporiadanie ďalších vzťahov

- 4.1 Strany vyhlasujú a svojim podpisom na tejto Dohode potvrdzujú, že s výnimkou Sporných nárokov voči sebe neevidujú akékoľvek iné nevysporiadané sporné pohľadávky alebo záväzky.
- 4.2 Účastník 2 týmto vyhlasuje, že uzavretím tejto Dohody a riadnym zaplatením Pohľadávky z urovnania Účastníkom 1, považuje všetky a akékoľvek svoje nároky na úhradu odplaty za vykonané Dielo, Statické práce a Práce navyše za vysporiadané v celom rozsahu a zaväzuje sa neuplatňovať si voči Účastníkovi 1 v tejto súvislosti žiadne ďalšie nároky.
- 4.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Strany prehlasujú, že na akékoľvek a všetky nároky Strán (najmä, nie však výlučne nároky z väd a poskytnutej záruky) vo vzťahu k realizovanému Dielu, Statickým prácam ako aj Prácam navyše sa budú vzťahovať ustanovenia Zmluvy o dielo.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
- 5.2 Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jednom (1) vyhotovení obdrží každá zo Strán.
- 5.3 Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto Dohode, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka ako aj ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 5.4 Túto Dohodu je možné meniť len na základe dohody Strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto Dohode.
- 5.5 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Dohody celkom alebo z časti neplatným alebo nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a uplatniteľnosť zostávajúcej časti Dohody. V takomto prípade ako aj v prípade neplatnosti celej Dohody sú zmluvné strany povinné nahradiť dotknuté ustanovenia

novými ustanoveniami, resp. novou dohodou, ktoré v čo najväčšej miere budú zodpovedať účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami Dohody.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 : Súpis Statických prác

Príloha č. 2 : Súpis Naviac prác

Príloha č. 3: Súpis Menej prác

Príloha č. 4: Rozpis Nákladov za energie

Príloha č. 5: Záverečná faktúra

Strany vyhlasujú, že táto Dohoda bola uzatvorená na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s obsahom tejto Dohody, pripájajú svoje podpisy.

Účastník 1:

V Rovinke, dňa 29 MÁJ 2015

Obec Rovinka
JUDr. Milan Bombala, starosta



Účastník 2:

V Čereňanoch, dňa 25/05/2015



UNIPRASTAV, spol. s r.o.
Ing. Slavomír Cifrík, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 1 - Súpis Statických prác

Názov stavby	Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy	JKSO	
Objekt stavby	Súpis Statických prác	EČO	
		Miesto	Rovinka
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Rovinka		
Projektant			
Zhotoviteľ	UNIPRASTAV s.r.o.	31620469	SK 2021250440
Spracoval	Erik Kytka		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		13.3.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 11 200,26	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 26 152,23	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 21 534,66	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 39 485,37	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 98 372,52	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 98 372,53
				24	DPH 20,00 % z 98 372,53 19 674,51
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24) 118 047,04
Dátum a podpis				Pečiatka	
				E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis				Pečiatka	
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Rovinka

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 13.3.2014

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
UN646_06	Naviac práce - statika	98 372,53	19 674,51	118 047,04	0,00	98 372,52	0,00	0,00	0,00
UN646_02_01	Spevnenie pilierov na úrovne 1NP	21 207,24	4 241,45	25 448,69	0,00	21 207,24	0,00	0,00	0,00
UN646_02_01b	Spevnenie pilierov na úrovni 2NP	18 923,79	3 784,76	22 708,55	0,00	18 923,79	0,00	0,00	0,00
UN646_02_01c	Spevnenie prievlakov	32 956,12	6 591,22	39 547,34	0,00	32 956,12	0,00	0,00	0,00
UN646_02_01d	Spevnenie murovaných stien medzi piliermi - výstuž fí 8 - ST 08 (2 KS)	2 201,11	440,22	2 641,33	0,00	2 201,11	0,00	0,00	0,00
UN646_02_01e	Spevnenie murovaných stien medzi piliermi - výstuž fí 6 (ST 08 - 5 KS)	5 563,34	1 112,67	6 676,01	0,00	5 563,34	0,00	0,00	0,00
UN646_02_01f	Spevnenie murovaných stien medzi piliermi - výstuž fí 6 (ST 09 - 5 KS)	5 145,34	1 029,07	6 174,41	0,00	5 145,34	0,00	0,00	0,00
UN646_02_01g	Rozdiel v cene za plnú pálenú tehlu	3 008,45	601,69	3 610,14	0,00	3 008,45	0,00	0,00	0,00
UN646_03_06	Stužujúce vence	9 367,14	1 873,43	11 240,57	0,00	9 367,14	0,00	0,00	0,00
Celkom		98372,53	19674,51	118 047,04	0,00	98 372,52	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Spevnenie pilierov na úrovne 1NP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.12.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							635,300	5 015,134	5 650,434	13,874
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							507,840	2 214,814	2 722,654	5,896
1	005	311pc1	Vyplnenie škár expanznou (aktivovanou) maltou	m	345,000	4,735	257,025	1 376,550	1 633,575	5,272
2	011	346481111	Zaplentovanie rýh, potrubí, valcovaných nosníkov, výklenkov alebo ník, na stenách rabcovým pletivom	m2	86,250	12,627	250,815	838,264	1 089,079	0,624
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							127,460	2 614,601	2 742,061	7,978
8	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenevej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	155,250	1,633	127,460	126,063	253,523	7,978
9	013	973031pc1	Vysekávanie kapsy z tehál - priesek pre pásovinu 10x10x37,5 cm	ks	250,000	6,081	0,000	1 520,250	1 520,250	0,000
10	013	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t - osekávanie parapetu pre bandáž	m	120,000	2,408	0,000	288,960	288,960	0,000
11	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	69,000	1,474	0,000	101,706	101,706	0,000
12	R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,475	8,023	0,000	148,225	148,225	0,000
13	R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	184,750	0,281	0,000	51,915	51,915	0,000
14	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	18,475	4,429	0,000	81,826	81,826	0,000
15	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,475	0,498	0,000	9,201	9,201	0,000
16	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,475	15,505	0,000	286,455	286,455	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	185,719	185,719	0,000
17	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,775	8,529	0,000	185,719	185,719	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							5 260,292	10 296,518	15 556,810	0,298

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

5 260,292

10 003,243

15 263,535

0,298

18	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	4 255,900	2,600	1 217,187	9 848,153	11 065,340	0,298
19		pc1	L profil 80/80/8	kg	3 177,900	0,950	3 019,005	0,000	3 019,005	0,000
20		pc2	Pásik z ocele 50/5	kg	1 078,000	0,950	1 024,100	0,000	1 024,100	0,000
21	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m (je zahrnutý v cene ocel.k.haly v pol. c.104)	%	140,991	1,100	0,000	155,090	155,090	0,000

783 Dokoncovacie práce - nátery

0,000

293,275

293,275

0,000

22	R	783122110	Nátery ocel.konštr.-základný	m2	127,400	0,735	0,000	93,639	93,639	0,000
23	R	783122710	Nátery ocel.konštr.-2x vrchný	m2	127,400	1,567	0,000	199,636	199,636	0,000

Celkom

5 895,592

15 311,652

21 207,244

14,172

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Spevnenie pilierov na úrovni 2NP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.12.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							706,112	5 085,169	5 791,281	18,306
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							507,840	2 214,814	2 722,654	5,896
1	005	311pc1	Vyplnenie škár expanznou (aktivovanou) maltou	m	345,000	4,735	257,025	1 376,550	1 633,575	5,272
2	011	346481111	Zaplentovanie rýh, potrubí, valcovaných nosníkov, výklenkov alebo ník, na stenách rabcovým pletivom	m2	86,250	12,627	250,815	838,264	1 089,079	0,624
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							198,272	2 684,636	2 882,908	12,410
8	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	241,500	1,633	198,272	196,098	394,370	12,410
9	013	973031pc1	Vysekávanie kapsy z tehál - priesek pre pásovinu 10x10x37,5 cm	ks	250,000	6,081	0,000	1 520,250	1 520,250	0,000
10	013	974031153	Vysekávacie rýhy v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t - osekávanie parapetu pre bandáž	m	120,000	2,408	0,000	288,960	288,960	0,000
11	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	69,000	1,474	0,000	101,706	101,706	0,000
12	R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,475	8,023	0,000	148,225	148,225	0,000
13	R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	184,750	0,281	0,000	51,915	51,915	0,000
14	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	18,475	4,429	0,000	81,826	81,826	0,000
15	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,475	0,498	0,000	9,201	9,201	0,000
16	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,475	15,505	0,000	286,455	286,455	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	185,719	185,719	0,000
17	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,775	8,529	0,000	185,719	185,719	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							4 417,068	8 715,441	13 132,509	0,250

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

4 417,068

8 422,166

12 839,234

0,250

18	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	3 573,680	2,600	1 022,072	8 269,496	9 291,568	0,250
19		pc1a	L profil 60/60/8	kg	2 495,680	0,950	2 370,896	0,000	2 370,896	0,000
20		pc2	Pásik z ocele 50/5	kg	1 078,000	0,950	1 024,100	0,000	1 024,100	0,000
21	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m (je zahrnutý v cene ocel.k.haly v pol. c.104)	%	138,791	1,100	0,000	152,670	152,670	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery

0,000

293,275

293,275

0,000

22	R	783122110	Nátery ocel.konštr.-základný	m2	127,400	0,735	0,000	93,639	93,639	0,000
23	R	783122710	Nátery ocel.konštr.-2x vrchný	m2	127,400	1,567	0,000	199,636	199,636	0,000

Celkom

5 123,180

13 800,610

18 923,790

18,556

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Spevnenie prievlakov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.12.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							925,512	2 769,032	3 694,544	40,278
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							346,214	1 509,926	1 856,140	4,020
1	005	311pc1	Vyplnenie škár expanznou (aktivovanou) maltou	m	235,200	4,735	175,224	938,448	1 113,672	3,594
2	011	346481111	Zapletovanie rýh, potrubí, valcovaných nosníkov, výklenkov alebo ník, na stenách rabcovým pletivom	m2	58,800	12,627	170,990	571,478	742,468	0,426
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							579,298	884,231	1 463,529	36,258
8	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	705,600	1,633	579,298	572,947	1 152,245	36,258
9	013	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	39,200	2,408	0,000	94,394	94,394	0,000
10	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	58,800	1,474	0,000	86,671	86,671	0,000
11	R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,165	8,023	0,000	33,416	33,416	0,000
12	R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,650	0,281	0,000	11,704	11,704	0,000
13	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	4,165	4,429	0,000	18,447	18,447	0,000
14	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,165	0,498	0,000	2,074	2,074	0,000
15	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,165	15,505	0,000	64,578	64,578	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	374,875	374,875	0,000
16	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,953	8,529	0,000	374,875	374,875	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							9 836,049	19 425,528	29 261,577	0,557
767 Konštrukcie doplnkové kovové							9 836,049	18 736,017	28 572,066	0,557

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	7 957,968	2,600	2 275,979	18 414,738	20 690,717	0,557
18		pc1aa	L profil 180/90/12	kg	7 779,387	0,950	7 390,418	0,000	7 390,418	0,000
19		pc2a	Pásik z ocele 80/8	kg	178,581	0,950	169,652	0,000	169,652	0,000
20	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m (je zahrnutý v cene ocel.k.haly v pol. c.104)	%	292,072	1,100	0,000	321,279	321,279	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 0,000 689,511 689,511 0,000

21	R	783122110	Nátery ocel.konstr.-základný	m2	299,527	0,735	0,000	220,152	220,152	0,000
22	R	783122710	Nátery ocel.konstr.-2x vrchný	m2	299,527	1,567	0,000	469,359	469,359	0,000

Celkom 10 761,561 22 194,560 32 956,121 40,835

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Spevnenie murovaných stien medzi piliermi - výstuž fí 8 - ST 08 (2 KS)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.12.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							333,726	1 355,867	1 689,593	5,979
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							294,318	931,395	1 225,713	3,512
1	002	311pc3	Podmazanie platní expanznou maltou	m2	1,120	5,345	2,988	2,998	5,986	0,074
2	005	311pc1	Vyplnenie škár expanznou (aktivovanou) maltou	m	218,400	4,735	162,708	871,416	1 034,124	3,337
3	011	331361821	Vloženie výstuže fí 8 z 10 505 do vysekanej drážky - náročnejšia montáž	t	0,094	1 974,501	128,622	56,981	185,603	0,101
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							39,408	373,477	412,885	2,467
4	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenevej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	48,000	1,633	39,408	38,976	78,384	2,467
5	013	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	12,000	6,767	0,000	81,204	81,204	0,000
6	013	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	84,000	2,408	0,000	202,272	202,272	0,000
7	R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,632	8,023	0,000	13,094	13,094	0,000
8	R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,320	0,281	0,000	4,586	4,586	0,000
9	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,632	4,429	0,000	7,228	7,228	0,000
10	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,632	0,498	0,000	0,813	0,813	0,000
11	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,632	15,505	0,000	25,304	25,304	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	50,995	50,995	0,000
12	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,979	8,529	0,000	50,995	50,995	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							336,875	174,637	511,512	112,004

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

336,875

174,637

511,512

112,004

13	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg do 10 kg	kg	48,294	3,841	14,875	170,622	185,497	0,004
14	136	136pc1	Oceľ plocha použitá na - výroba a odrezanie na mieru a dodávka platničiek 100x100x5	ks	112,000	2,875	322,000	0,000	322,000	112,000
15	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m (je zahrnutý v cene ocel.k.haly v pol. c.104)	%	3,650	1,100	0,000	4,015	4,015	0,000

Celkom

670,601

1 530,504

2 201,105

117,983

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Spevnenie murovaných stien medzi piliermi - výstuž fí 6 (ST 08 - 5 KS)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.12.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							832,415	3 452,109	4 284,524	14,932
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							733,895	2 327,345	3 061,240	8,766
1	002	311pc3	Podmazanie platní expanznou maltou	m2	2,600	5,345	6,937	6,960	13,897	0,172
2	005	311pc1	Vyplnenie škár expanznou (aktivovanou) maltou	m	546,000	4,735	406,770	2 178,540	2 585,310	8,343
3	011	331361821a	Vloženie výstuže fí 6 z 10 505 do vysekanej drážky - náročnejšia montáž	t	0,234	1 974,501	320,188	141,845	462,033	0,250
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							98,520	997,409	1 095,929	6,166
4	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenevej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	120,000	1,633	98,520	97,440	195,960	6,166
5	013	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	39,000	6,767	0,000	263,913	263,913	0,000
6	013	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	210,000	2,408	0,000	505,680	505,680	0,000
7	R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,170	8,023	0,000	33,456	33,456	0,000
8	R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,700	0,281	0,000	11,718	11,718	0,000
9	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	4,170	4,429	0,000	18,469	18,469	0,000
10	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,170	0,498	0,000	2,077	2,077	0,000
11	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,170	15,505	0,000	64,656	64,656	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	127,355	127,355	0,000
12	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,932	8,529	0,000	127,355	127,355	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							842,187	436,625	1 278,812	280,011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

842,187

436,625

1 278,812

280,011

13	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg do 10 kg	kg	120,736	3,841	37,187	426,560	463,747	0,011
14	136	136pc1	Oceľ plocha použitá na - výroba a odrezanie na mieru a dodávka platničiek 100x100x5	ks	280,000	2,875	805,000	0,000	805,000	280,000
15	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m (je zahrnutý v cene ocel.k.haly v pol. c.104)	%	9,150	1,100	0,000	10,065	10,065	0,000

Celkom

1 674,602

3 888,734

5 563,336

294,943

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Spevnenie murovaných stien medzi piliermi - výstuž fí 6 (ST 09 - 5 KS)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.12.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							603,080	3 263,450	3 866,530	9,095
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							566,135	1 791,872	2 358,007	6,783
1	002	311pc3	Podmazanie platní expanznou maltou	m2	2,600	5,345	6,937	6,960	13,897	0,172
2	005	311pc1	Vyplnenie škár expanznou (aktivovanou) maltou	m	420,000	4,735	312,900	1 675,800	1 988,700	6,418
3	011	331361821a	Vloženie výstuže fí 6 z 10 505 do vysekanej drážky - náročnejšia montáž	t	0,180	1 974,501	246,298	109,112	355,410	0,193
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							36,945	1 394,007	1 430,952	2,312
4	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenevej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	45,000	1,633	36,945	36,540	73,485	2,312
5	013	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	39,000	6,767	0,000	263,913	263,913	0,000
6	013	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	364,000	2,408	0,000	876,512	876,512	0,000
7	R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,942	8,023	0,000	55,696	55,696	0,000
8	R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,420	0,281	0,000	19,507	19,507	0,000
9	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	6,942	4,429	0,000	30,746	30,746	0,000
10	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,942	0,498	0,000	3,457	3,457	0,000
11	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,942	15,505	0,000	107,636	107,636	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	77,571	77,571	0,000
12	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,095	8,529	0,000	77,571	77,571	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							842,187	436,625	1 278,812	280,011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

842,187

436,625

1 278,812

280,011

13	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg do 10 kg	kg	120,736	3,841	37,187	426,560	463,747	0,011
14	136	136pc1	Oceľ plocha použitá na - výroba a odrezanie na mieru a dodávka platničiek 100x100x5	ks	280,000	2,875	805,000	0,000	805,000	280,000
15	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m (je zahrnutý v cene ocel.k.haly v pol. c.104)	%	9,150	1,100	0,000	10,065	10,065	0,000

Celkom

1 445,267

3 700,075

5 145,342

289,106

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Rozdiel v cene za plnú pálenú tehlu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.12.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							2 049,221	959,225	3 008,446	37,806
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							2 049,221	636,778	2 685,999	37,806
1	R	311234531	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 44 Ti P 10 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (440x250x238)	m3	-33,100	93,764	-2 229,649	-873,939	-3 103,588	-25,667
2	011	312231116	Murivo výplňové z tehál dĺžky 290mm P 7-15 MC 10	m3	33,100	174,912	4 278,870	1 510,717	5 789,587	63,473
99 Presun hmôt HSV							0,000	322,447	322,447	0,000
3	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,806	8,529	0,000	322,447	322,447	0,000
Celkom							2 049,221	959,225	3 008,446	37,806

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Stučujúce vence

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.12.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							5 114,896	4 252,243	9 367,139	35,518
4 Vodorovné konštrukcie							2 624,056	1 688,361	4 312,417	35,518
1	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 - etapovité betónovanie cca po 1,2 bm, betón zarábaný v miešačke a ručne rozvážaný	m3	14,896	112,001	1 334,413	333,954	1 668,367	33,693
2	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie - etapovito debnené po 1,2 bm	m2	79,443	10,499	165,877	668,195	834,072	0,271
3	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	79,443	3,150	0,000	250,245	250,245	0,000
4	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,529	1 020,100	1 123,766	435,967	1 559,733	1,555
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 490,840	2 260,949	4 751,789	0,000
5	011	959941142a	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/100/360 mm - zmena na expanznu maltu a vyvŕtanie otvorov bez dodávky roxorov	ks	660,000	6,780	2 490,840	1 983,960	4 474,800	0,000
7	013	963012510a	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t - zosekanie stropného panelu, náročnejšie búracie práce (predimenzovaný stropný panel)	m3	1,575	110,200	0,000	173,565	173,565	0,000
8	R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,308	8,023	0,000	26,540	26,540	0,000
9	R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,080	0,281	0,000	9,295	9,295	0,000
10	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,308	4,429	0,000	14,651	14,651	0,000
11	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,308	0,498	0,000	1,647	1,647	0,000
12	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,308	15,505	0,000	51,291	51,291	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	302,933	302,933	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
6	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	35,518	8,529	0,000	302,933	302,933	0,000

Celkom

5 114,896

4 252,243

9 367,139

35,518

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 2 - Súpis Naviac prác

Názov stavby	Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy	JKSO	
Názov objektu	Všetky naviac práce v jednom rozpočte	EČO	
		Miesto	Rovinka
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Rovinka		
Projektant			
Zhotoviteľ	UNIPRASTAV s.r.o.	31620469	SK 2021250440
Spracoval	Erik Kytka		
	Rozpočet číslo		Dňa
			18.03.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 20 242,29	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 25 833,72	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 48 141,88	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 60 128,53	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 603,36			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 3 439,52			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 158 389,31	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 158 389,31
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 158 389,31 31 677,86
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 190 067,17
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Všetky naviac práce v jednom rozpočte

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Rovinka

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 18.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							20 242,288	25 833,722	46 076,010	124,638
1 Zemné práce - prípojka vody a bleskozvod							30,925	3 335,011	3 365,936	3,643
166	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	9,800	28,878	0,000	283,004	283,004	0,000
167	221	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	6,000	2,581	0,000	15,486	15,486	0,000
88	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	44,528	8,251	0,000	367,401	367,401	0,000
89	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	44,528	0,748	0,000	33,307	33,307	0,000
168	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,400	22,089	0,000	119,281	119,281	0,000
169	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,400	6,255	0,000	33,777	33,777	0,000
170	001	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	36,028	50,084	0,000	1 804,426	1 804,426	0,000
171	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	36,028	10,014	0,000	360,784	360,784	0,000
90	001	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	3,036	1,991	0,000	6,045	6,045	0,000
91	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,492	3,128	0,000	129,787	129,787	0,000
172	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,228	3,128	0,000	179,009	179,009	0,000
92	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,024	1,336	0,000	2,704	2,704	0,000
93	583	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	3,643	8,489	30,925	0,000	30,925	3,643
2 Zakladanie - vsakovací objekt							14,601	13,346	27,947	2,095
94	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,012	27,616	14,601	13,346	27,947	2,095

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie - vodomerná šachta

521,632 329,964 851,596 9,734

173	011	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	4,100	147,347	427,737	176,386	604,123	8,709
174	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,070	572,963	39,799	0,308	40,107	0,070
62	005	311pc1	Vyplnenie škár expanznou (aktivovanou) maltou - nenosné priečky	m	36,000	4,735	26,820	143,640	170,460	0,550
63	011	312231116	Murivo výplňové z tehál dĺžky 290mm P 7-15 MC 10 - domurovanie z tehál	m3	0,211	174,912	27,276	9,630	36,906	0,405

4 Vodorovné konštrukcie - vodomerná šachta

1 894,939 556,723 2 451,662 5,040

175	011	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20 - zálievka vlnitého plechu	m3	1,440	80,730	94,802	21,449	116,251	3,170
176	011	411354264	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 80 mm hr. 1,5 mm	m2	5,760	33,624	175,306	18,368	193,674	0,133
177	011	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	0,036	1 273,433	39,320	6,524	45,844	0,043
64	011	413941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm - pod nenosné priečky	t	1,544	331,148	0,911	510,382	511,293	0,026
65	133	1338434000	U profil č. 120	t	1,668	950,000	1 584,600	0,000	1 584,600	1,668

5 Komunikácie

99,147 20,462 119,609 3,173

178	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	9,800	12,205	99,147	20,462	119,609	3,173
-----	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------	--------	---------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 418,162 6 842,983 19 261,145 33,582

179	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou - vyspravenie rýh po slaboprúde	m2	4,500	18,087	5,229	76,163	81,392	0,179
180	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková - oprava pod parapetom	m2	79,381	12,583	85,414	913,437	998,851	2,982
181	011	612465126a	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, Baumit UnoRed (Baumit UnoRed) hr. 20 mm - schodisko, prekklady atď	m2	12,000	15,490	87,432	98,448	185,880	0,101
162	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou - schodík na 3 NP plus zmeny na obkladoch	m2	58,767	4,623	144,273	127,407	271,680	0,338
182	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou - schodík na 3 NP plus zmeny na obkladoch	m2	8,000	4,623	19,640	17,344	36,984	0,046
183	005	622463271	Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 10 mm - oprava jestvujúcich interiérových schodiskových stupňov	m2	15,447	27,466	403,306	20,961	424,267	0,324
184	011	622491344	Náter stien vonkajší krycí silikónový, dvojnásobný, farba FS Prince Color Multitop - BASF - naviac práce špalety okien a pásy na stene	m2	64,428	5,057	174,084	151,728	325,812	0,034
32	011	631346511	Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového zn.LC 0,2 D 0,2 hr. do 30 mm - zmena v zmysle požiadaviek projektantov	m3	45,529	124,737	4 362,498	1 316,653	5 679,151	13,864

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
84	011	625252a	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - Minerálna vlna, skrutkovacie kotvy - zateplenie sokla	m2	10,849	24,574	183,663	82,940	266,603	0,178
85	011	625252pc2	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - Minerálna vlna, skrutkovacie kotvy	m2	106,143	30,229	2 395,966	812,631	3 208,597	2,132
86	011	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - Minerálna vlna	m2	1,506	17,969	10,206	16,855	27,061	0,016
117	R	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná stredozrná	m2	173,077	8,083	937,904	461,077	1 398,981	0,618
118	R	625252009	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm (EPS), skrutkovacie kotvy, 1.-2. NP	m2	101,320	14,660	1 032,248	453,103	1 485,351	0,894
119	R	625252040	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (EPS)	m2	71,757	15,536	0,000	1 114,817	1 114,817	0,524
122	011	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm - nutné vysprávky pôvodných podláh	m2	251,690	14,922	2 576,299	1 179,419	3 755,718	11,351

8 Rúrové vedenie - vodovodná prípojka mimo rozpočet

3 262,610

1 155,353

4 417,963

3,543

185	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100 - šupatkový ventil, vrátane osadenia poklopu	ks	2,000	33,150	11,342	54,958	66,300	0,003
186	422	4222370900	Posúvač D 100 mm S 24 616	ks	1,000	165,278	165,278	0,000	165,278	0,045
187	422	4229126101	Zemná súprava teleskopická DN 100	ks	1,000	60,893	60,893	0,000	60,893	0,006
188	422	4229150010a	poklop šupatkový liatinový	ks	1,000	38,284	38,284	0,000	38,284	0,022
189	271	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	21,135	1,119	20,016	21,135	0,000
190	422	4227365017	Hydrant nadzemný DN 100/1250 BB	ks	1,000	731,538	731,538	0,000	731,538	0,096
192	271	8913133	Montáž a osadenie prírubových armatúr do DN 100	ks	34,000	48,081	643,382	991,372	1 634,754	0,087
193		pc1a	El. spojka - T kus 110	ks	3,000	51,590	154,770	0,000	154,770	0,000
194		pc1b	el spojka priama 110	ks	8,000	17,391	139,128	0,000	139,128	0,000
195		pc1c	lemový krúžok dn110 + príruha s oceľovou vložkou dn 100	ks	2,000	39,930	79,860	0,000	79,860	0,000
196		pc1d	koleno na tupo 110/30 stup.	ks	1,000	27,456	27,456	0,000	27,456	0,000
197		pc1e	el koleno 110/45 stup.	ks	1,000	52,008	52,008	0,000	52,008	0,000
198		pc1f	el spojka redukovaná 110/63	ks	2,000	39,919	79,838	0,000	79,838	0,000
199		pc1g	el prechod s vonkajším závitom 63/G2"	ks	2,000	43,681	87,362	0,000	87,362	0,000
200		pc1h	ventil guľový G2" MF	ks	2,000	37,598	75,196	0,000	75,196	0,000
201		pc1i	koleno mosadzné 90 stup G2" FF	ks	2,000	29,667	59,334	0,000	59,334	0,000
202		pc1j	prírubové koleno s pätkou DN80/90 N(PP)	ks	1,000	93,907	93,907	0,000	93,907	0,000
203		pc1k	prírubová rúra DN100/300 (TP)	ks	1,000	58,245	58,245	0,000	58,245	0,000
250		pc1l	Elektro koleno 110/90	ks	4,000	85,273	341,092	0,000	341,092	0,000
251		pc1m	Tesnenie gumenné DN 100	ks	5,000	10,813	54,065	0,000	54,065	0,000
191	R	891op1	Kontrola a hydrodynamická skúška nadzemného hydrantu DN 100	ks	1,000	20,460	0,000	20,460	20,460	0,000
204	271	894201115	Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 16/20	m3	1,440	93,576	95,208	39,541	134,749	3,189

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
205	271	894609124	Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	0,073	1 236,718	79,757	10,523	90,280	0,088
248	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	18,701	0,218	18,483	18,701	0,006
249	S11	4800021031	Liat.poklop 600x600 D 40 t	KS	1,000	133,330	133,330	0,000	133,330	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 000,272

12 040,428

14 040,700

63,828

206	R	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 306,015	1,155	0,000	1 508,447	1 508,447	31,332
207	R	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 306,015	1,023	1 261,610	74,443	1 336,053	0,000
208	R	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 306,015	0,713	0,000	931,189	931,189	31,331
209	R	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 - schodík 3NP	m	28,000	1,652	21,476	24,780	46,256	0,025
210	016	962048118	Búranie konštr. nad 2m2 z betónu veľmi ťažkého	m3	1,080	478,965	0,000	517,282	517,282	0,000
66	013	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, - 0,02600t	ks	80,000	1,811	0,000	144,880	144,880	0,000
67	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,568	8,023	0,000	60,718	60,718	0,000
68	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	75,680	0,281	0,000	21,266	21,266	0,000
69	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,568	4,429	0,000	33,519	33,519	0,000
70	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,568	0,498	0,000	3,769	3,769	0,000
214	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,488	0,498	0,000	2,733	2,733	0,000
71	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,568	15,505	0,000	117,342	117,342	0,000
134	R	9pc01221	Montáž a dodávka požiarnych upchávok jednotlivých prestupov podľa ponuky	ks	38,000	67,763	0,000	2 574,994	2 574,994	0,000
72	R	9pc1	Osekanie jestvujúcej podlahy - nerovností na vloženie U profil	hod	8,000	10,421	0,000	83,368	83,368	0,000
135	R	9pc121	Dodávka a montáž hadicových navijakov s tvarovostálou hadicou 25/30 so skriňou	ks	5,000	301,000	0,000	1 505,000	1 505,000	0,000
216	R	9pc1a	Montáž a dodávka PHP práškový 6 kg	ks	8,000	37,900	0,000	303,200	303,200	0,000
217	R	9pc1b	Montáž a dodávka PHP snehový 5 kg	ks	2,000	74,350	0,000	148,700	148,700	0,000
218	R	9pc1c	Označenie stanovišťa HP - piktogram	ks	9,000	1,100	0,000	9,900	9,900	0,000
136	R	HZS001	Stavebné práce - murárske práce pri realizácii upchávok a hadicových navijakov	hod	60,000	9,500	0,000	570,000	570,000	0,000
95	R	9pc100	Montáž a dodávka vsakovacích objektov v zmysle ponuky Ekodren	kpl	1,000	2 597,298	0,000	2 597,298	2 597,298	0,000
137	011	612465126a	Vnútroštná omietka stien BAUMIT, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, Baumit UnoRed (Baumit UnoRed) hr. 20 mm - schodisko, preklady atď	m2	73,570	15,490	536,031	603,568	1 139,599	0,618
138	011	612465126b	Vnútroštná omietka stien BAUMIT, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, Baumit UnoRed (Baumit UnoRed) hr. 5 mm	m2	62,167	6,196	181,155	204,032	385,187	0,522

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

99 Presun hmôt HSV

0,000 1 539,452 1 539,452 0,000

96	311	998311011	Presun hmôt pre odvodnenie drenáže bez výplne rýh	t	5,738	29,437	0,000	168,910	168,910	0,000
219	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	160,692	8,529	0,000	1 370,542	1 370,542	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

48 141,882 60 128,532 108 270,414 41,832

712 Izolácie striech - plochá strecha

6 699,597 5 558,444 12 258,041 0,000

1	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° asfalt. pásmi, vodorovne, parozábrana	m2	503,250	3,300	0,000	1 660,725	1 660,725	0,000
2	Pol		Asfaltová pás ASPA V60 S35	m2	578,738	1,980	1 145,901	0,000	1 145,901	0,000
3	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° asfalt. pásmi, zvisle, parozábrana	m2	84,600	3,300	0,000	279,180	279,180	0,000
4	Pol		Asfaltová pás ASPA V60 S35	m2	97,290	1,980	192,634	0,000	192,634	0,000
5	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi položenými voľne, geotextília, pod PVC fóliu	m2	587,850	0,330	0,000	193,991	193,991	0,000
6	Pol		Separáčna netkaná geotextília GEOTEK 300g/m2	m2	646,635	0,770	497,909	0,000	497,909	0,000
7	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC fóliou zváranou v spoji, vodorovne	m2	503,250	4,950	0,000	2 491,088	2 491,088	0,000
8	Pol		PVC fólia RHENOFOL CV 1,5mm, š 2,05m, PES výstuž	m2	578,738	5,225	3 023,906	0,000	3 023,906	0,000
9	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC fóliou zváranou v spoji, zvisle	m2	84,600	5,500	0,000	465,300	465,300	0,000
10	Pol		PVC fólia RHENOFOL CV 1,5mm, š 2,05m, PES výstuž	m2	97,290	5,225	508,340	0,000	508,340	0,000
11	Pol		Kotviaca technika pre PVC fóliu, teleskop R45-225, skrutka ITBS-4890	ks	1 761,375	0,572	1 007,507	0,000	1 007,507	0,000
12	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°, montáž strešných vpustí	ks	6,000	2,200	0,000	13,200	13,200	0,000
13	Pol		Strešná vpusť s integrovanou PVC manžetou TW 125 PVC S	ks	6,000	53,900	323,400	0,000	323,400	0,000
14	R		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12m	%	37,600	12,100	0,000	454,960	454,960	0,000

713 Izolácie tepelné - plochá strecha okrem Ethafoam

11 125,978 1 625,479 12 751,457 0,209

40	713	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou - náhrada tepelnej izolácie v zmysle nových požiadaviek projektantov	m2	910,570	0,602	12,748	535,415	548,163	0,000
41	pc1	pc1PPC1	Fólia Ethafoam hr. 5 mm	m2	1 047,156	1,696	1 775,977	0,000	1 775,977	0,209
42	R	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,209	18,691	0,000	3,906	3,906	0,000
15	R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho	m2	455,050	0,550	0,000	250,278	250,278	0,000
16	Pol		Expandovaný polystyrén EPS 100 S Stabil 100 mm	m2	455,050	5,225	2 377,636	0,000	2 377,636	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho	m2	455,050	0,550	0,000	250,278	250,278	0,000
18	Pol		Expandovaný polystyrén EPS 100 S Stabil 120 mm	m2	455,050	6,226	2 833,141	0,000	2 833,141	0,000
21	R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho	m2	48,200	0,550	0,000	26,510	26,510	0,000
22	Pol		Tuhá izolačná doska kamennej vlny MONROCK MAX E 100 mm	m2	48,200	6,578	317,060	0,000	317,060	0,000
23	R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho	m2	48,200	0,550	0,000	26,510	26,510	0,000
24	Pol		Tuhá izolačná doska kamennej vlny MONROCK MAX E 120 mm	m2	48,200	7,854	378,563	0,000	378,563	0,000
19	R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho - spádové dosky	m2	455,050	0,550	0,000	250,278	250,278	0,000
20	Pol		Spádové dosky z expandovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil s min. hrúbkou 20mm	m3	45,505	58,850	2 677,969	0,000	2 677,969	0,000
25	R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho - spádové dosky	m2	48,200	0,550	0,000	26,510	26,510	0,000
26	Pol		Spádové dosky z kamennej vlny ROCKFALL s min. hrúbkou 20mm	m3	4,820	156,200	752,884	0,000	752,884	0,000
27	R		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12m	%	10,570	24,200	0,000	255,794	255,794	0,000

Zdravotechnika - vnútorný vodovod - požiarny vodovod

722

85,010

74,910

159,920

0,039

220	721	722130214	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	10,000	15,873	85,010	73,720	158,730	0,039
221	721	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,587	0,750	0,000	1,190	1,190	0,000

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

1 407,930

2 281,835

3 689,765

0,103

222	R	725	Montáž a dodávka - vaňové dvierka 150x150 mm	ks	1,000	9,500	0,000	9,500	9,500	0,000
223	R	7250010	Montáž a dodávka - vaňové dvierka 200x200 mm	ks	5,000	10,859	0,000	54,295	54,295	0,000
224	R	725002	Montáž a dodávka - vaňové dvierka 300x300 mm	ks	3,000	11,050	0,000	33,150	33,150	0,000
225	R	725003	Montáž a dodávka - plastové dvierka rozvádzač na fasáde - rozmer 60x80 cm	ks	1,000	145,150	0,000	145,150	145,150	0,000
151	721	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	19,985	30,834	29,121	59,955	0,001
152	642	6420137930	JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	3,000	140,000	420,000	0,000	420,000	0,030
153	R	725pc1	Montáž a dodávka Bengizer pre pisoár	ks	15,000	19,800	0,000	297,000	297,000	0,000
226	721	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	36,769	0,350	0,000	12,869	12,869	0,000
154	R		Záchodová misa kombi s hlbokým splachovaním - zadný odpad - chýbajúce v rozpočte	ks	22,000	69,690	0,000	1 533,180	1 533,180	0,000
155	642	6420133250	sedátko na WC biele, obyčajné - vrátane montáže	ks	24,000	39,879	957,096	0,000	957,096	0,072
140	R	725	Montáž a dodávka - vaňové dvierka 150x150 mm	ks	6,000	9,500	0,000	57,000	57,000	0,000
141	R	72501	Montáž a dodávka - vaňové dvierka 200x300 mm	ks	1,000	11,120	0,000	11,120	11,120	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
142	R	725002	Montáž a dodávka - vaňové dvierka 300x300 mm	ks	9,000	11,050	0,000	99,450	99,450	0,000

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - náhrada za medené potrubie

							5 213,498	2 073,520	7 287,018	0,912
156	731	733161501	Potrubie plastinníkové GABOTHERM PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	430,000	6,728	1 750,960	1 142,080	2 893,040	0,374
157	731	733161503	Potrubie plastinníkové GABOTHERM PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	100,000	8,027	525,900	276,800	802,700	0,110
158	731	733161504	Potrubie plastinníkové GABOTHERM PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	70,500	11,716	625,758	200,220	825,978	0,094
159	731	7331615041	Potrubie plastinníkové GABOTHERM PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	85,000	14,318	975,630	241,400	1 217,030	0,121
160	731	733161505	Potrubie plastinníkové GABOTHERM PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	20,000	17,062	284,420	56,820	341,240	0,049
161	731	733161506	Potrubie plastinníkové GABOTHERM PE-RT 50x4 mm z rúrok v kotúčoch	m	55,000	21,946	1 050,830	156,200	1 207,030	0,164

764 Konštrukcie klampiarske

							3 148,781	2 629,323	5 778,104	0,038
49	764	764410241	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	47,100	4,582	59,629	156,183	215,812	0,006
50	764	764410251	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	8,685	5,650	12,697	36,373	49,070	0,001
51	764	764410261	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	40,290	6,415	64,585	193,875	258,460	0,006
52	138	1381403002	Plech pozinkovaný farbený s fóliou, výroba profilov a krytky v počte 104 ks	m2	48,911	13,901	679,912	0,000	679,912	0,000
58	764	764430211	Montáž oplechovania prechodu z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	190,360	4,904	237,379	696,146	933,525	0,015
59	138	1381403002a	Plech pozinkovaný farbený s fóliou, výroba profilov	m2	56,600	13,901	786,797	0,000	786,797	0,000
60	764	764430241	Montáž oplechovania muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	95,180	8,143	187,029	588,022	775,051	0,010
61	138	1381403002b	Plech pozinkovaný farbený s fóliou, výroba profilov	m2	56,500	13,901	785,407	0,000	785,407	0,000
230	R	764pc1	Predĺženie plechové na prepoj panel murivo - rozdiel oproti PD	m2	24,516	30,183	0,000	739,966	739,966	0,000
231	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	56,676	1,950	0,000	110,518	110,518	0,000
28	R		Montáž klampiarskych prvkov VIPLANYL s kotviacim materiálom	bm	196,800	0,550	0,000	108,240	108,240	0,000
29	Pol		Vnútorná kútová lišta VIPLANYL rš 100mm	bm	97,800	1,870	182,886	0,000	182,886	0,000
30	Pol		Stenová lišta VIPLANYL rš 70mm	bm	99,000	1,540	152,460	0,000	152,460	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

							10 685,135	16 364,390	27 049,525	36,671
227	763	763111111a	Kastlíky na 1 a 2 NP	m2	14,040	22,981	178,111	144,542	322,653	0,309
79	763	763112123	SDK priečka s izoláciou hr. 120 mm KNAUF W112 jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKF tl 12,5 mm - náhrada za Silka	m2	418,200	27,850	4 832,719	6 814,151	11 646,870	21,454

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
105	763	763124111a	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 75 mm KNAUF W626 jednoduchá kca UW a CW dosky 2x GKB tl 12,5 mm - obklad sendvičových stien z vnútornej strany vrátane konštrukcie	m2	438,883	21,100	4 031,579	5 228,852	9 260,431	10,340
106	763	7631241a	Obklad IPE stíпов sadrokartónov 1xRF15 vrátane CD a UD profilov - chýbajúce v rozpočte	m2	140,000	21,500	1 376,200	1 633,800	3 010,000	3,760
144	763	763138211	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - strop 1NP a pod schodami 1PP a podesty	m2	25,310	21,972	196,811	359,300	556,111	0,536
228	763	763147111	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 30 mm,doska RB 12,5 mm - obklad vnútorných špaliet vo WC	m2	15,376	12,985	69,715	129,942	199,657	0,272
132	R	763pc1	Doplnenie 2 vrstvy SDK dosky na 3NP - mimo rozpočet	m2	449,430	3,000	0,000	1 348,290	1 348,290	0,000
133	R	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	36,671	19,239	0,000	705,513	705,513	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

0,000 19 943,148 19 943,148 0,000

97	R	767000001pc	Montáž, výroba a dodávka požiarneho rebríka dĺžky 12,5 m, medzi-podesta so zábradlím, prechod cez atiku na strechu, žiarovo zinkované	kpl	1,000	4 370,000	0,000	4 370,000	4 370,000	0,000
146	R	767pc001	Kryt oceľový 1200/700 - dodávka, výroba a montáž vrátane náteru podľa požiadaviek	ks	1,000	279,500	0,000	279,500	279,500	0,000
147	R	767pc002	Zábradlie na vnútorné schodisko - podesta - dĺžka 1,5 m	ks	1,000	188,500	0,000	188,500	188,500	0,000
148	R	767pc003	Madlo interiérového schodiska - navyiac oproti PD - 4,2 bm	ks	1,000	110,500	0,000	110,500	110,500	0,000
232	R	767pc003a	Madlo interiérového schodiska - navyiac oproti PD - 12 m	ks	1,000	415,000	0,000	415,000	415,000	0,000
149	R	767pc004	Mreža oceľová na okno 1100/600	ks	1,000	214,500	0,000	214,500	214,500	0,000
233	R	767pc1a	Požiadavka PO na otváracé okná na schodisku - výmena kovania apod - mimo projektovú dokumentáciu	ks	2,000	200,000	0,000	400,000	400,000	0,000
100	R	76721111,11	Dodávka, výroba a montáž OK schodiska podľa odsúhlasených zmien	kg	3 354,000	2,200	0,000	7 378,800	7 378,800	0,000
101	R	767pc1	Dodávka a montáž zábradlia na exteriérové schodisko	m	36,690	144,000	0,000	5 283,360	5 283,360	0,000
163	R	767cl	Doplnenie zábradlia podľa KD 4.2.2015 - nové požiadavky na 3NP	ks	1,000	198,000	0,000	198,000	198,000	0,000
164	R	767cjjj	Rekonštrukcia zábradlia do pivnice - výmena za nové	ks	1,000	558,000	0,000	558,000	558,000	0,000
165	R	767ckkk	Rebrík do šachty	ks	1,000	330,000	0,000	330,000	330,000	0,000
234	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	197,262	1,100	0,000	216,988	216,988	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové

270,506 1 319,855 1 590,361 0,027

235	775	775552019	Montáž prechodovej lišty kovovej, pripevnenej vrutmi - na spoj medzi 2 a 3 NP pri vnútornom schodisku	m	4,500	1,804	0,666	7,452	8,118	0,001
236	611	6119800969	Lišta prechodová skrutkovacia, B45 mm <i>,s hladkým povrchom, lesklá zlatá 1,66,</i>	m	5,175	11,148	57,691	0,000	57,691	0,002
237	775	775591910	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné	m2	1 233,427	1,222	212,149	1 295,099	1 507,248	0,025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
238	775	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15,731	1,100	0,000	17,304	17,304	0,000

776 Podlahy povlakové

6 066,232 4 264,287 10 330,519 1,924

112	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých soklových WL 50 life	m	552,278	0,514	17,673	266,198	283,871	0,006
113	611	6119800951	Soklový profil 30x30 mm	m	607,506	2,506	1 522,410	0,000	1 522,410	0,304
114	775	776411200	Lepenie plastovej kobercovej lišty	m	35,590	0,514	1,139	17,154	18,293	0,000
115	341	3410300944	Lišta plastová kobercová	m	39,149	4,278	167,479	0,000	167,479	0,033

Balenie: 3/30 m

239	775	776992111	Penetrácia podkladu s očistením - príprava na uloženie PVC linolea	m2	1 217,980	1,144	0,000	1 393,369	1 393,369	0,000
121	R	776pc1	Cenový rozdiel za PVC linoleum - odsúhlasený pánom starostom	kpl	1,000	1 447,010	0,000	1 447,010	1 447,010	0,000
125	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých soklových WL 50 life	m	262,722	0,514	8,407	126,632	135,039	0,003
126	611	6119800951	Soklový profil 30x30 mm	m	288,994	2,506	724,219	0,000	724,219	0,144
127	R	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	365,790	2,319	231,545	616,722	848,267	0,084
128	284	2841291500	Podlahovina z PVC hr. 2mm - nová cena	m2	375,000	8,140	3 052,500	0,000	3 052,500	1,350
129	R	776pc11	Montáž schodiskovej hrany	m	86,820	4,160	0,000	361,171	361,171	0,000
130		pc1212	schodová hrana 2,5 mm (farba XXX)	m	92,000	3,705	340,860	0,000	340,860	0,000
240	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	102,945	0,350	0,000	36,031	36,031	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady

762,953 111,657 874,610 0,183

241	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	174,230	0,617	15,506	91,994	107,500	0,087
242	562	5624900070	Rohový profil obkladový	m	191,653	3,900	747,447	0,000	747,447	0,096
243	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,549	2,300	0,000	19,663	19,663	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery

74,682 1 025,242 1 099,924 0,014

103	R	783122110	Nátery ocel.konštr.-základný	m2	255,000	0,735	0,000	187,425	187,425	0,000
104	R	783122710	Nátery ocel.konštr.-2x vrchný	m2	255,000	1,567	0,000	399,585	399,585	0,000
74	R	783122110	Nátery ocel.konštr.-základný - OK nenosné priečky	m2	44,160	0,735	0,000	32,458	32,458	0,000
75	R	783122710	Nátery ocel.konštr.-2x vrchný	m2	44,160	1,567	0,000	69,199	69,199	0,000
108	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm - zárubne	m2	54,756	4,087	49,335	174,453	223,788	0,009
109	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	54,756	2,156	20,917	97,137	118,054	0,004
244	783	783992000	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním - jestvujúce vstupné schodisko	m2	2,250	30,851	4,430	64,985	69,415	0,001

784 Dokončovacie práce - maľby - chýbajúce vo výkaze výmer

2 601,580 2 856,442 5 458,022 1,710

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
110	R	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	3 309,898	0,589	549,443	1 400,087	1 949,530	0,607
111	R	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	3 309,898	1,060	2 052,137	1 456,355	3 508,492	1,103

M Práce a dodávky M 603,360 3 439,522 4 042,882 0,161

21-M Elektromontáže 603,360 3 044,168 3 647,528 0,161

245	R	210000000	Demontáž pôvodného rozvádzača	ks	1,000	55,000	0,000	55,000	55,000	0,000
124	R	211pc1	Výroba, dodávka a montáž rozvádzač RE	ks	1,000	482,378	0,000	482,378	482,378	0,000
252	R		Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 vol.ul.	m	1 323,000	1,139	0,000	1 506,897	1 506,897	0,000
253	R		Núdzové sviet.Sec so zabud.zdr.	ks	12,000	31,416	0,000	376,992	376,992	0,000
254	R	Pol178	Svietidlo vonkajšie so senzorom pohybu	ks	5,000	79,500	0,000	397,500	397,500	0,000
255	R		Žiarovkové svietidlo "B" - IP20	ks	2,000	41,293	0,000	82,586	82,586	0,000
256	921	210801110	Kábel medený uložený pevne CSKH 3x1,5	m	150,000	0,614	0,000	92,100	92,100	0,000
257	341	3410350640	kábel CSKH V-O 3x1,5	m	150,000	1,823	273,450	0,000	273,450	0,107
258	921	210810060	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	35,000	1,449	0,000	50,715	50,715	0,000
259	341	3410350139	1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000	9,426	329,910	0,000	329,910	0,055

24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 0,000 395,354 395,354 0,000

246	R	pc8	Výfukový element 250/200	ks	2,000	14,368	0,000	28,736	28,736	0,000
247	R	pc9	štvorhranné potrubie priame - max šírka strany 100-750 mm	m2	11,600	31,605	0,000	366,618	366,618	0,000

Celkom 68 987,530 89 401,776 158 389,306 166,631

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 3 - Súpis Menej prác

Názov stavby	Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy	JKSO	
Názov objektu	Všetky menej práce v jednom rozpočte	EČO	
		Miesto	Rovinka
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Rovinka		
Projektant			
Zhotoviteľ	UNIPRASTAV s.r.o.	31620469	SK 2021250440
Spracoval	Erik Kytka		
	Rozpočet číslo		Dňa
			06.02.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky -10 917,64	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž -32 517,25	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky -18 014,09	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž -37 645,09	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) -99 094,06	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 -99 094,06
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z -99 094,06 -19 818,81
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) -118 912,87
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Všetky menej práce v jednom rozpočte

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Rovinka

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 6.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							-10 917,635	-32 517,247	-43 434,882	-147,328
3 Zvislé a kompletné konštrukcie- nahradené SDK stenou							-1 129,496	-2 230,260	-3 359,756	-120,326
63	R	342271316	Murovanie priečky z tehál vápennopieskových, na cementovú maltu MC-5 až MC-15, hrúbky 150 mm	m2	-418,200	7,071	-726,832	-2 230,260	-2 957,092	-27,555
64	595	5953300414,1	Silka - murovacía vápenno-piesková tvármica S12-1400 rozmer 150x199x333	m2	-439,110	0,917	-402,664	0,000	-402,664	-92,771
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							-9 788,139	-21 091,329	-30 879,468	-27,001
56	R	611461142	Vnúťorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 4 mm	m2	-447,360	5,078	-438,860	-1 832,834	-2 271,694	-2,953
57	R	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	-32,830	1,725	-2,725	-53,907	-56,632	-0,092
58	R	612421661	Vnúťorná omietka vápennocementová stien, ručné spracovanie hrubá jadrová, hr. 20 mm, zrnit. do 2,0 mm	m2	-2,067	13,959	-13,258	-15,595	-28,853	-0,074
59	R	612465142	Vnúťorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 4 mm	m2	-893,511	4,201	-836,326	-2 917,314	-3 753,640	-5,629
60	R	612465142,1	Umývateľná omietka Scalp Verna 36	m2	-1 648,079	5,575	0,000	-9 188,040	-9 188,040	0,000
61	R	612481119	Potiahnutie vnútorných stien a stropov, sklotextílnou mriežkou	m2	-2 988,950	4,623	-7 415,585	-6 402,331	-13 817,916	-17,216
66	R	625252006,1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	-10,849	16,890	0,000	-183,240	-183,240	-0,089
67	R	625252009	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm (EPS), skrutkovacie kotvy, 1.-2. NP	m2	-106,143	14,660	-1 081,385	-474,671	-1 556,056	-0,937
68	R	625252040	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (EPS)	m2	-1,506	15,536	0,000	-23,397	-23,397	-0,011
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000	-7 939,097	-7 939,097	0,000
2	R	962031132	Búranie priecok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 170 mm, -0,19600t	m2	-90,570	1,299	0,000	-117,650	-117,650	0,000
70	R	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	-2 362,113	1,513	0,000	-3 573,877	-3 573,877	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
3	R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	-135,857	8,023	0,000	-1 089,981	-1 089,981	0,000
4	R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-1 358,570	0,281	0,000	-381,758	-381,758	0,000
5	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	-135,857	4,429	0,000	-601,711	-601,711	0,000
6	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-135,857	0,498	0,000	-67,657	-67,657	0,000
7	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-135,857	15,505	0,000	-2 106,463	-2 106,463	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,000 -1 256,561 -1 256,561 0,000

62	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-147,328	8,529	0,000	-1 256,561	-1 256,561	0,000
----	---	-----------	---	---	----------	-------	-------	------------	------------	-------

PSV Práce a dodávky PSV -18 014,092 -37 645,088 -55 659,180 -8,248

714 Akustické a protiotrasové opatrenie - zmenené projektantom na ekostyrén -4 154,931 -3 229,353 -7 384,284 -0,165

12	R	714110200	Montáž akustických minerálnych izolácií	m2	-910,570	5,230	-1 537,953	-3 224,328	-4 762,281	-0,165
13	117	117113	Polotuhá tepelnoizolačná akustická doska Rockwool Steprock HD, hr. 30 mm	m2	-910,570	2,874	-2 616,978	0,000	-2 616,978	0,000
14	R	998714102	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	t	-0,164	30,639	0,000	-5,025	-5,025	0,000

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 0,000 -5 531,760 -5 531,760 0,000

49	R		Automatický tlakový splachovač určený pre pisoár, minimálny prietok 12l/min	ks	-15,000	141,840	0,000	-2 127,600	-2 127,600	0,000
50	R		Automatický tlakový splachovač určený pre WC, minimálny prietok 70l/min	ks	-24,000	141,840	0,000	-3 404,160	-3 404,160	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - nahradené plastliníkom 0,000 -8 266,851 -8 266,851 0,000

40	R		Medená rúrka 15x1,0	m	-430,000	8,425	0,000	-3 622,750	-3 622,750	0,000
41	R		Medená rúrka 18x1,0	m	-100,000	8,593	0,000	-859,300	-859,300	0,000
42	R		Medená rúrka 22x1,0	m	-70,500	10,091	0,000	-711,416	-711,416	0,000
43	R		Medená rúrka 28x1,0	m	-85,000	12,044	0,000	-1 023,740	-1 023,740	0,000
44	R		Medená rúrka 35x1,5	m	-20,000	21,569	0,000	-431,380	-431,380	0,000
45	R		Medená rúrka 42x1,5	m	-55,000	29,423	0,000	-1 618,265	-1 618,265	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby -2 446,530 -4 047,454 -6 493,984 -4,871

15	R	763133110	SDK podhľad zavesená nosná ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm - nerealizované podhľady	m2	-390,570	16,387	-2 446,530	-3 953,741	-6 400,271	-4,871
16	R	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	-4,871	19,239	0,000	-93,713	-93,713	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

764 Konštrukcie klampiarske
-1 175,050 -5 927,785 -7 102,835 -0,288

17	R	764324022,1	OP03_Oplechovanie parapetov š. 356 mm z plechu TiZn lesklo valcovaný (WB), celoplošným lepením, detail č. A-3071	m	-40,290	22,633	0,000	-911,884	-911,884	0,000
22	R	764414040	Oplechovanie parapetov z lesklého titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 246 mm	m	-47,100	14,448	-352,167	-328,334	-680,501	-0,109
23	R	764414050	Oplechovanie parapetov z lesklého titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 356 mm	m	-12,110	18,765	-119,598	-107,646	-227,244	-0,037
24	R	764414050,1	Oplechovanie parapetov z lesklého titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 316 mm	m	-8,685	24,283	0,000	-210,898	-210,898	0,000
25	R	764424510,1	OPL01_Oplechovanie prechodu z KZS na sendvičové panely z titánzinkového TiZn plechu, r.š. 86 mm	m	-95,180	14,421	0,000	-1 372,591	-1 372,591	0,000
26	R	764424520	OPL01_Oplechovanie prechodu z KZS na sendvičové panely z titánzinkového TiZn plechu, r.š. 159 mm	m	-95,180	14,421	-703,285	-669,306	-1 372,591	-0,143
31	R	764434004,1	OPL02_Oplechovanie muriva a atík z lesklého titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 446 mm	m	-95,180	24,302	0,000	-2 313,064	-2 313,064	0,000
32	R	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	-0,489	28,757	0,000	-14,062	-14,062	0,000

766 Konštrukcie stolárske
-1 645,000 0,000 -1 645,000 0,000

33	611	6114124800,1	S.OK03_Plastové okno trojkridlové otvárateľné, sklopné, sklopné výšky/šírky 2330/2370 mm	ks	-5,000	329,000	-1 645,000	0,000	-1 645,000	0,000
----	-----	--------------	--	----	--------	---------	------------	-------	------------	-------

767 Konštrukcie doplnkové kovové
-7 566,750 -2 601,582 -10 168,332 0,000

53	R	767330201,1	Montáž okennej markízy (dodávka v špecifikácii) uchytená na stenu šírky do 3000 mm	ks	-59,000	44,094	0,000	-2 601,546	-2 601,546	0,000
54	553	5534900250	Okenná markíza	ks	-59,000	128,250	-7 566,750	0,000	-7 566,750	0,000
55	R	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	-0,001	36,474	0,000	-0,036	-0,036	0,000

Konštrukcie doplnkové kovové - rozdiel v cene za exteriérové schodisko
0,000 -6 850,000 -6 850,000 0,000

69	R	767211111,1	Dodávka a montáž ocelového exteriérového schodiska	kpl	-1,000	6 850,000	0,000	-6 850,000	-6 850,000	0,000
----	---	-------------	--	-----	--------	-----------	-------	------------	------------	-------

781 Dokončovacie práce a obklady
-1 025,831 -1 190,303 -2 216,134 -2,924

71	R	781445039	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 400x300 mm	m2	-117,533	11,000	-126,701	-1 166,162	-1 292,863	-0,407
72	597	5976586000	Obkladačky keramické glazované hladké 400x300	m2	-119,884	7,500	-899,130	0,000	-899,130	-2,518
73	R	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	-2,924	8,256	0,000	-24,141	-24,141	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

Celkom

-28 931,727

-70 162,335

-99 094,062

-155,576

Príloha č. 4:

Rozpis Nákladov za energie

Vyúčtovanie – energie – Základná škola – Uniprastav s.r.o.

Škola elektrika	30.6.2014	55832 kW	cena za 1kW/0,1665€ vr. DPH
	24.7.2014	56239 kW	
	30.9.2014	57197 kW	
	19.11.2014	58618 kW – fotka mobil	
	31.12.2014	61943 kW	
	23.1.2015	63744 kW – vymenený elektromer	
	21.3.2015	1852kW stav na novom elektromery	

$$63744 - 55832 - 7912 + 1852 = 9764 \text{ kW} \times 0,1665 \text{ €} = 1.625,71 \text{ €}$$

Škola- Plyn	20.11.2014	111703 m ³ - fotka mobil	cena za 1m ³ /0,7845€ vr DPH
	31.12.2014	113694 m ³	
	30.1.2015	116548 m ³	
	31.3.2015	122280 m ³	
	08.4.2015	122926m ³	

$$122280 - 111703 = 10577 \text{ m}^3 \times 0,7845 = 8.297,65 \text{ €}$$

Škola – voda	27.3.2014	0m ³	cena za 1m ³ vodné 1,1231€ vr. DPH
	30.6.2014	74 m ³	cena za 1 m ³ stočné 1,1059€ vr. DPH
	24.7.2014	81 m ³	SPOLU. 2,2290/m ³
	15.3.2015	292 m ³ vymenené vodočinné hodiny	
	31.3.2015	0 m ³	

$$292 - 74 = 218 \text{ m}^3 \times 2,229 \text{ €} = 485,92 \text{ €}$$

$$\text{Spolu za energia : } 1.625,71 + 8.297,65 + 485,92 = 10.409,28 \text{ €}$$

Spracoval : Ing. Juraj Kufel

8.4.2015

ONE
26 -03- 2015
Príloha



IČO: 31 620 469
IČ DPH: SK 2021250440

Odberateľ

v zastup. Obec Rovinka
Adresa Rovinka 350
PSČ 900 41 Mesto: Rovinka
Telefón
IČO: 00305057
DIČ 2020362036

faktúra 201503-02
ZoD zo dňa 23.7.2014
Dátum vystavenia: 19.3.2015
dátum dodania 19.3.2015
dátum splatnosti 17.6.2015

Množstvo	Popis	Cena/ks bez	20%	DPH	celkom s DPH
	<u>faktúrujeme Vám v zmysle ZoD:</u>				
	Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy	152 592,98 €	20%	30 518,60 €	183 111,58 €

cena celkom	183 111,58 €
k úhrade	183 111,58 €

Platba Prevodom:
Slovenská sporiteľňa
č. účtu 0372357932 / 0900
SK51 0900 000 000 037 23 57 932

Rozpis DPH
Sazba Základ Daň
20% 152 592,98 € 30 518,60
SKK 5 516 419,34 Sk
Vystavil: Erik Kytka

konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

Živnostenský register 307-9087
Obchodný register Sro vložka č. 2899/R
tel.č. 046/5491 043, fax.č. 046/5491 044, e-mail: uniprastav@uniprastav.sk
Prievidzská 126/79 972 46 Čereňany IČO: 31 620 469 IČ DPH: SK2021250440




Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Rovinka - prehľad čerpania

Prehľad čerpania ZoD

Popis	cena bez DPH
Podpísaná zmluva o dielo	406 700,57 €
Faktúra 201407-03 - uhradená	-17 663,86 €
Faktúra 201408-04 - uhradená	-66 458,88 €
Faktúra 201409-04 - uhradená	-29 030,04 €
Faktúra 201410-04 - uhradená	-35 822,12 €
Faktúra 201410-07 - uhradená	-33 571,31 €
Faktúra 201411-07 - uhradená	-99 090,04 €
Faktúra 201412-05 - uhradená	-100 065,77 €
Zostatok uhradiť bez DPH	24 998,55 €
Naviac a menej práce	127 594,43 €
Spolu (faktúra 201503-02)	152 592,98 €

Všetky sumy sú uvádzané bez DPH



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

UNIPRASTAV s.r.o.
sídlo: Prievidzská 126/79
Čereňany
97246

IČO: 31620469
IČ DPH: SK 2021250440

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Rovinka
sídlo:

IČO:
IČ DPH:

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy
Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				559 293,55
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	411 775,37	152 592,98	564 368,35	
3. DPH	82 355,07	20.00 % 30 518,60	112 873,67	
4. Celkom	494 130,44	183 111,58	677 242,02	
5. Zadržné		0,00		
6. Pozastávka		0,00		
7. K úhrade (4-5-6)		183 111,58		

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

UNIPRASTAV
Prievidzská 126/79
972 46 Čereňany
IČO: 31 620 469, IČ DPH: SK2021250440
podpis

Za objednávateľa:



V

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Názov stavby **Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy**

JKSO

EČO

Miesto

Rovinka

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Rovinka**

Projektant

Zhotoviteľ **UNIPRASTAV s.r.o.**

Spracoval **Erik Kytka**

31620469



SK 2021250440

Rozpočet číslo

Dňa

19.03.2015

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 8 521,49	8 Práce cezčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž -21 009,38	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 49 565,29	10 Kultúrna pamiatk: 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 94 870,75	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 603,36		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 20 041,47		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 152 592,98	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 152 592,98
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 152 592,98 30 518,60
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 183 111,58
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ	 	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Od: 1. 2. 2015 Do: 19. 3. 2015

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Dátum: 19. 3. 2015


Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
UN646navi acamenej	Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy	152 592,98	30 518,60	183 111,58	
	Krycí list čerpania - v zmysle ZOD	24 998,55	4 999,71	29 998,26	
	Krycí list čerpania - navyč a menej práce	127 594,43	25 518,89	153 113,32	

KRYCÍ LIST ČERPANIA - V ZMYSLE ZOD

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Názov stavby	Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Rovinka
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Rovinka		
Projektant			
Zhotoviteľ	UNIPRASTAV s.r.o.	31620469	SK 2021250440
Spracoval	Erik Kytka		
	Rozpočet číslo		Dňa
			19.03.2015

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky -12 003,44	8 Práce cezčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž -10 404,74	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky -2 097,17	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 32 901,93	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 16 601,95		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 24 998,55	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 24 998,55
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 24 998,55 4 999,71
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 29 998,26
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Rovinka

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 19.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							-4 733,936		-2,937		45 103,412
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							-4 733,936		-2,937		45 103,412
8	R	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	-3,338	51,172	-170,812	0,00000	0,000	6,676	341,624
19	R	975053141	Viacradové podchyt.stropov , do výšky podchyt.3.50 m a zataženia 800-1500 kg/m2	m	-31,600	7,703	-243,415	0,09294	-2,937	63,200	486,830
20	R	978011191	Otlícenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	-1 325,902	1,513	-2 006,090	0,00000	0,000	4 869,072	7 366,906
24	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-73,505	8,023	-589,731	0,00000	0,000	1 173,303	9 413,410
25	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-735,050	0,281	-206,549	0,00000	0,000	11 733,030	3 296,981
26	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-73,505	4,429	-325,554	0,00000	0,000	1 173,303	5 196,559
27	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-73,505	0,498	-36,605	0,00000	0,000	1 173,303	584,304
28	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dŕaždice (17 01), ostatné	t	-73,505	15,505	-1 139,695	0,00000	0,000	1 173,303	18 192,063
31	R	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	-6,882	2,250	-15,485	0,00000	0,000	99,882	224,735
PSV Práce a dodávky PSV							-280,465		0,000		1 549,331
32	R	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	-187,224	0,314	-58,788	0,00000	0,000	761,672	239,165
37	R	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	-30,000	0,273	-8,190	0,00000	0,000	60,000	16,380
38	R	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	-30,700	0,375	-11,513	0,00000	0,000	61,400	23,026
39	R	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st..	ks	-2,000	0,503	-1,006	0,00000	0,000	4,000	2,012

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
41	R	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviok rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	-34,080	0,499	-17,006	0,00000	0,000	98,160	48,982
42	R	764453644	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	-2,000	0,697	-1,394	0,00000	0,000	4,000	2,788
43	R	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	-17,000	0,442	-7,514	0,00000	0,000	34,000	15,028
45	R	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	-146,000	1,199	-175,054	0,00000	0,000	1 002,460	1 201,950
Celkom							-5 014,401		-2,937		46 652,743

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Stavebné práce

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: UNI PRASTAV s.r.o.

Miesto: Rovinka

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 19.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							4 010,643		19,806		5 050,294
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 007,927		8,267		2 351,830
8	R	342271316	Murovanie priečky z tehál vápennopieskových, na cementovú maľtu MC-5 až MC-15, hrúbky 150 mm	m2	125,460	7,071	887,128	0,06589	8,267	292,740	2 069,965
9	595	595330041 4,1	Silka - murovacía vápennopiesková tvárnicová S12-1400 rozmer 150x199x333	m2	131,733	0,917	120,799	0,00000	0,000	307,377	281,865
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 022,542		2,074		144,024
20	R	642944121	Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne s plochou do 2,5 m2	ks	27,000	12,002	324,054	0,04416	1,192	12,000	144,024
28	R	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	47,100	4,098	193,016	0,00799	0,376	0,000	0,000
29	611	611900095 0,1	Vnútoré parapetné dosky plastové komôrkové, B=90mm biela, mramor, buk,	m	47,100	12,920	608,532	0,00000	0,000	0,000	0,000
30	611	611900103	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	20,000	0,505	10,100	0,00010	0,002	0,000	0,000
31	R	648991113	S.PP01_Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	17,680	4,655	82,300	0,00799	0,141	0,000	0,000
32	611	611900100 0,1	Vnútoré parapetné dosky plastové komôrkové, B=360mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	m	6,960	16,150	112,404	0,00000	0,000	0,000	0,000
33	611	611900099 0,1	Vnútoré parapetné dosky plastové komôrkové, B=335mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	m	3,910	22,150	86,607	0,00000	0,000	0,000	0,000
34	611	611900097 0	Vnútoré parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	m	6,810	10,548	71,832	0,00098	0,007	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
35	611	611900103	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	12,000	0,505	6,060	0,00010	0,001	0,000	0,000
36	R	648991113	S.PP01_Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	40,290	4,655	187,550	0,00799	0,322	0,000	0,000
37	611	6119000950	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, š.210mm laminovany foliou	m	42,305	7,836	331,502	0,00074	0,031	0,000	0,000
38	611	611900103	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	17,000	0,505	8,585	0,00010	0,002	0,000	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 783,393 9,465 783,393

39	R	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	223,680	1,142	255,443	0,04220	9,439	223,680	255,443
40	R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	536,535	0,984	527,950	0,00005	0,026	536,535	527,950

99 Presun hmôt HSV 196,781 0,000 1 771,047

41	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,072	8,529	196,781	0,00000	0,000	207,650	1 771,047
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------	---------	-------	---------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 37 383,133 15,710 15 557,942

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 27,578 0,009 519,746

42	R	711211001	Vodonepriepustný náter	m2	5,892	4,603	27,121	0,00158	0,009	111,988	515,481
43	R	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,018	25,384	0,457	0,00000	0,000	0,168	4,265

763 Konštrukcie - drevostavby 15 750,788 5,019 6 993,028

60	R	763122111, 1	Montáž sanitárnych oddeľovacích drevotriekových priečok vo WC s dverami + dodávka	m2	37,010	109,533	4 053,816	0,00000	0,000	0,000	0,000
61	R	763122111, 2	Montáž sanitárnych oddeľovacích drevotriekových priečok vo WC + dodávka	m2	45,020	109,533	4 931,176	0,00000	0,000	0,000	0,000
62	R	763133110	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	402,475	16,387	6 595,358	0,01247	5,019	402,475	6 595,358
64	R	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	8,859	19,239	170,438	0,00000	0,000	20,670	397,670

766 Konštrukcie stolárske 3 114,828 0,585 44,506

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
97	R	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	39,000	2,599	101,361	0,00000	0,000	0,000	0,000
98	611	611601110	Dvere vnútorné hladké piné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	6,000	48,211	289,266	0,01380	0,083	0,000	0,000
99	611	611601410	Dvere vnútorné hladké piné jednokrídlové 70x197 cm prefa	ks	12,000	50,471	605,652	0,01550	0,186	0,000	0,000
100	611	611601710	Dvere vnútorné hladké piné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	16,000	54,850	877,600	0,01600	0,256	0,000	0,000
101	611	611640090 0	Drevené piné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 80x197 cm prírodná dýha	ks	3,000	150,220	450,660	0,02000	0,060	0,000	0,000
102	611	611640090 0,1	Drevené piné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 45 83x197 cm prírodná dýha	ks	2,000	372,900	745,800	0,00000	0,000	0,000	0,000
103	R	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolaárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,705	16,447	44,489	0,00000	0,000	2,706	44,506

767 Konštrukcie doplnkové kovové

2 179,038

0,000

8,164

106	R	767611211	Montáž okna jednoduchého alebo okenného rámu do ocelevej konštrukcie s hmotnosťou okna do 50 kg	ks	10,000	65,000	650,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
107	553	553418700 0,1	DV07_Nadsvetlík 900x780 mm s jednoduchým vrstveným zasklením	ks	2,000	151,000	302,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
108	553	553418700 0,2	DV08_Nadsvetlík 900x780 mm s jednoduchým vrstveným zasklením	ks	2,000	151,000	302,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
109	553	553418700 0,3	DV09_Nadsvetlík 900x880 mm s jednoduchým vrstveným zasklením	ks	3,000	151,000	453,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
110	553	553418700 0,4	DV10_Nadsvetlík 900x880 mm s jednoduchým vrstveným zasklením	ks	3,000	151,000	453,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
111	R	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,520	36,611	19,038	0,00000	0,000	0,223	8,164

771 Podlahy z dlaždíc

981,153

0,909

2 289,346

113	R	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	51,804	11,000	569,844	0,00530	0,275	120,876	1 329,636
114	597	597649829	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	52,840	7,500	396,300	0,01200	0,634	123,294	924,705
115	R	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,909	16,512	15,009	0,00000	0,000	2,120	35,005

775 Podlahy vlysové a parketové

1 159,585

0,022

0,000

116	R	775552120	Montáž podložky - fólia PE hr. 0,2 mm	m2	1 073,070	0,358	384,159	0,00000	0,000	0,000	0,000
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	-----------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
117	283	283001040	Separáčna PE fólia hrúbka 0,2 mm	m2	1 105,262	0,701	774,789	0,00002	0,022	0,000	0,000
118	R	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,022	28,958	0,637	0,00000	0,000	0,000	0,000

776 Podlahy povlakové

							8 156,967	3,456	0,000		
119	R	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	864,430	2,319	2 004,613	0,00023	0,199	0,000	0,000
120	284	284129150	Podlahovina z PVC hr. 2mm	m2	890,363	5,901	5 254,032	0,00360	3,205	0,000	0,000
121	R	776572102	Položenie povlakových podláh textilných všívaných zo štvorcov	m2	35,960	2,221	79,867	0,00022	0,008	0,000	0,000
122	697	697000522	Koberiec všívaný záťažový	m2	37,758	20,411	770,679	0,00115	0,043	0,000	0,000
123	R	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,455	13,828	47,776	0,00000	0,000	0,000	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady

							3 802,100	5,017	5 703,152		
124	R	781445039	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 400x300 mm	m2	201,645	11,000	2 218,095	0,00346	0,698	302,468	3 327,148
125	597	597658600	Obkladačky keramické glazované hladké 400x300	m2	205,678	7,500	1 542,585	0,02100	4,319	308,517	2 313,878
126	R	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,017	8,256	41,420	0,00000	0,000	7,525	62,126

784 Dokončovacie práce - maľby

							2 211,096	0,693	0,000		
127	R	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozmný výšky do 3, 80 m	m2	1 340,871	0,589	789,773	0,00018	0,246	0,000	0,000
128	R	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozmný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 340,871	1,060	1 421,323	0,00033	0,447	0,000	0,000

Celkom

41 393,776

35,516

20 608,236

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Stavebné práce

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Rovinka

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
VÝKAZ VÝMER							315,000		0,000		0,000
12	R		Odborná prehliadka	h	36,000	8,750	315,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
MONTÁŽNE PRÁCE							16 682,309		0,000		18,900
17	R		Spinac 1pol.,zapust.,1	ks	18,000	4,585	82,530	0,00000	0,000	0,000	0,000
18	R		Spinac seňový,zapust.,5	ks	54,000	8,085	436,590	0,00000	0,000	0,000	0,000
19	R		Spinac striedavy,6	ks	14,000	8,400	117,600	0,00000	0,000	0,000	0,000
20	R		Zas.domova zapust.16A,dvojita	ks	112,000	4,606	515,872	0,00000	0,000	0,000	0,000
21	R		Montaz rozvodnice do 50kg	ks	3,000	38,500	115,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
22	R		Žiarivkové svietidlo "Ami 418 - "A"	ks	223,000	41,293	9 208,339	0,00000	0,000	0,000	0,000
23	R		Žiarovkové svietidlo "B" - IP20	ks	19,000	41,293	784,567	0,00000	0,000	0,000	0,000
24	R		Žiarovkové svietidlo "C" - IP20	ks	15,000	41,293	619,395	0,00000	0,000	0,000	0,000
25	R		Žiarovkové svietidlo "E" - IP44	ks	1,000	46,305	46,305	0,00000	0,000	0,000	0,000
26	R		Reflektor špec.pre osvetl.tabule	ks	39,000	31,500	1 228,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
27	R		Núdzové sviet.Sec so zabud.zdr.	ks	29,000	31,416	911,064	0,00000	0,000	0,000	0,000
29	R		Komp žiarivka 15 W	ks	15,000	1,505	22,575	0,00000	0,000	0,000	0,000
30	R		Komp žiarivka do 24W	ks	20,000	2,485	49,700	0,00000	0,000	0,000	0,000
31	R		Žiarivka 18W špec. T5	ks	892,000	2,716	2 422,672	0,00000	0,000	0,000	0,000
32	R		Senzor pohybu Brilux pre svetlo	ks	1,000	45,500	45,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
33	R		Podružný materiál	%	2,400	31,500	75,600	0,00000	0,000	0,600	18,900
Celkom							16 997,309		0,000		18,900

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Stavebné práce

Časť: Vykurovacie telesá

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Rovinka

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 19.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
VYKUROVACIE TELESÁ KORAD							445,538		0,000		4 009,838
25	R		KORAD 21 VKP 500/1300	ks	0,200	63,063	12,613	0,00000	0,000	1,800	113,514
26	R		KORAD 21 VKP 500/1600	ks	0,100	72,622	7,262	0,00000	0,000	0,900	65,360
27	R		KORAD 21 VKP 600/400	ks	0,100	38,297	3,830	0,00000	0,000	0,900	34,468
28	R		KORAD 21 VKP 600/500	ks	0,100	39,089	3,909	0,00000	0,000	0,900	35,180
29	R		KORAD 21 VKP 600/600	ks	0,400	42,466	16,986	0,00000	0,000	3,600	152,878
30	R		KORAD 21 VKP 600/700	ks	0,100	45,837	4,584	0,00000	0,000	0,900	41,254
31	R		KORAD 21 VKP 600/900	ks	0,100	52,580	5,258	0,00000	0,000	0,900	47,322
32	R		KORAD 21 VKP 600/1000	ks	0,100	55,946	5,595	0,00000	0,000	0,900	50,352
33	R		KORAD 21 VKP 600/1100	ks	0,300	59,323	17,797	0,00000	0,000	2,700	160,172
34	R		KORAD 21 VKP 600/1200	ks	1,400	62,695	87,773	0,00000	0,000	12,600	789,958
35	R		KORAD 21 VKP 600/1300	ks	1,400	66,061	92,485	0,00000	0,000	12,600	832,368
36	R		KORAD 21 VKP 600/1400	ks	0,300	69,438	20,831	0,00000	0,000	2,700	187,482
37	R		KORAD 21 VKP 600/1500	ks	0,200	72,804	14,561	0,00000	0,000	1,800	131,048
38	R		KORAD 21 VKP 600/1600	ks	0,300	76,181	22,854	0,00000	0,000	2,700	205,688
39	R		KORAD 21 VKP 600/1700	ks	0,200	79,552	15,910	0,00000	0,000	1,800	143,194
40	R		KORAD 21 VKP 600/1800	ks	0,200	82,924	16,585	0,00000	0,000	1,800	149,264
41	R		KORAD 21 VKP 900/500	ks	0,100	51,486	5,149	0,00000	0,000	0,900	46,338
42	R		KORAD 21 VKP 900/600	ks	0,100	56,436	5,644	0,00000	0,000	0,900	50,792
43	R		KORAD 22 VKP 600/900	ks	0,100	71,374	7,137	0,00000	0,000	0,900	64,236
44	R		KORAD 22 VKP 600/1200	ks	0,100	86,807	8,681	0,00000	0,000	0,900	78,126
45	R		KORAD 22 VKP 600/1300	ks	0,200	91,636	18,327	0,00000	0,000	1,800	164,944
46	R		KORAD 22 VKP 600/1400	ks	0,300	96,635	28,991	0,00000	0,000	2,700	260,914

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
47	R		KORAD 22 VKP 600/2000	ks	0,100	90,008	9,001	0,00000	0,000	0,900	81,008
48	R		KORAD 22 VKP 900/800	ks	0,100	66,380	6,638	0,00000	0,000	0,900	59,742
49	R		KORAD 22 VKP 900/900	ks	0,100	71,374	7,137	0,00000	0,000	0,900	64,236
HERZ (ventily)							654,865		0,000		5 893,782
50	R		HERZ - 3000 rohové (2 rúrková sústava)	ks	6,700	72,908	488,484	0,00000	0,000	60,300	4 396,352
51	R		Ventil s termostatickou hlavicoú	ks	6,700	24,833	166,381	0,00000	0,000	60,300	1 497,430
MONTÁŽNE PRÁCE							267,025		0,000		423,225
70	R		Montáž radiátorového vykurovania s príslušenstvom kotolne	súb	0,100	470,250	47,025	0,00000	0,000	0,900	423,225
72	R		Tlaková, tesnosťná a vykurovacía skúška	súb	1,000	220,000	220,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
Celkom							1 367,428		0,000		10 326,845

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Stavebné práce

Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Rovinka

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
M Práce a dodávky M							-395,354		0,000		711,404
24-M Montáže vzduchotechnických zariad.							-395,354		0,000		711,404
8	R	pc8	Výfukový element 250/200	ks	-2,000	14,368	-28,736	0,00000	0,000	2,000	28,736
9	R	pc9	štvorhranné potrubie priame - max šírka strany 100-750 mm	m2	-11,600	31,605	-366,618	0,00000	0,000	21,600	682,668
Celkom							-395,354		0,000		711,404

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Stavebné práce

Časť: Zdravotníctvo

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Rovinka

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 19.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
	R		Areálový rozvod vody uložený v zemi HDPE DN100 - PN 16	m	20,000	13,290	265,800	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Areálový rozvod vody uložený v zemi HDPE DN90 - PN 16	m	50,000	13,128	656,400	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Ventil rohový pre napojenie prípojnej rúrky batérie DN15	ks	31,200	7,290	227,448	0,00000	0,000	46,800	341,172
	R		Ventil rohový prípojkový s príp. rúrkou pre splachovač DN15	ks	0,800	8,730	6,984	0,00000	0,000	1,200	10,476
	R		Výlevková výtoková armatúra	ks	3,000	39,090	117,270	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Sprchová výtoková armatúra	ks	2,000	39,090	78,180	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Automatický tlakový splachovač určený pre pisoár, minimálny prietok 12l/min	ks	15,000	141,840	2 127,600	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Automatický tlakový splachovač určený pre WC, minimálny prietok 70l/min	ks	24,000	141,840	3 404,160	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Dvierka 150/300 mm	ks	7,000	9,090	63,630	0,00000	0,000	0,000	0,000
8	R	cvbwdfkj	vodomer studenej vody podľa novozhotovenje prípojky	ks	1,000	39,000	39,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Záchodová misa kombi s hlbokým splachovaním - zadný odpad	ks	2,000	69,690	139,380	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Umývadlo + zápachová uzávierka umývadla	ks	37,000	32,490	1 202,130	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Sprchová vanička rohová 900x900 mm so zástenou	ks	2,000	129,000	258,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Zápachová uzávierka sprchová	ks	2,000	21,000	42,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Drezová zápachová uzávierka	ks	2,000	21,000	42,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Batéria drezová - stojanková pre jednotvorovú montáž	ks	2,000	39,000	78,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Batéria umývadlová - stojanková pre jednotvorovú montáž	ks	37,000	39,000	1 443,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Zmiešavacia batéria sprchová	ks	2,000	69,600	139,200	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Zmiešavacia batéria výlevková	ks	3,000	81,600	244,800	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Pisoár so zápachovou uzávierkou	ks	15,000	58,890	883,350	0,00000	0,000	0,000	0,000
	R		Koleno pripojenia WC DN 100	ks	26,000	9,300	241,800	0,00000	0,000	0,000	0,000
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané



Celkom

11 700,132

0,000

351,648

A handwritten signature or set of initials, possibly 'LS', written in black ink.

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Zateplenie fasády

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Rovinka

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 19.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							3 882,881		32,485		3 559,224
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 845,214		1,154		2 600,937
1	R	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	276,028	0,885	244,285	0,00010	0,028	0,000	0,000
2	R	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná stredožmná	m2	266,701	8,083	2 155,744	0,00357	0,952	266,702	2 155,752
3	R	622465121	Vonkajšia omietka stien, marmolit, stredozmná	m2	31,849	13,978	445,185	0,00546	0,174	31,849	445,185
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							931,189		31,331		0,000
11	R	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 306,015	0,713	931,189	0,02399	31,331	0,000	0,000
99 Presun hmôt HSV							106,478		0,000		958,287
17	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,490	14,216	106,478	0,00000	0,000	67,409	958,287
Celkom							3 882,881		32,485		3 559,224

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce a menej práce - zvyšok

Časť: Zatepenie strechy a hydroizoláciou - kombinácia EPS a minerálnej vlny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
		712	Izolácie striech				-12 258,041		0,000		12 258,041
	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° asfalt. pásmi, vodorovne, parozábrana	m2	-503,250	3,300	-1 660,725	0,00000	0,000	503,250	1 660,725
	Pol		Asfaltová pás ASPA V60 S35	m2	-578,738	1,980	-1 145,901	0,00000	0,000	578,738	1 145,901
	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° asfalt. pásmi, zvisle, parozábrana	m2	-84,600	3,300	-279,180	0,00000	0,000	84,600	279,180
	Pol		Asfaltová pás ASPA V60 S35	m2	-97,290	1,980	-192,634	0,00000	0,000	97,290	192,634
	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi položenými voľne, geotextília, pod PVC fóliu	m2	-587,850	0,330	-193,991	0,00000	0,000	587,850	193,991
	Pol		Separáčna netkaná geotextília GEOTEK 300g/m2	m2	-646,635	0,770	-497,909	0,00000	0,000	646,635	497,909
	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC fóliou zváranou v spoji, vodorovne	m2	-503,250	4,950	-2 491,088	0,00000	0,000	503,250	2 491,088
	Pol		PVC fólia RHENOFOL CV 1,5mm, š 2,05m, PES výstuž	m2	-578,738	5,225	-3 023,906	0,00000	0,000	578,738	3 023,906
	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC fóliou zváranou v spoji, zvisle	m2	-84,600	5,500	-465,300	0,00000	0,000	84,600	465,300
	Pol		PVC fólia RHENOFOL CV 1,5mm, š 2,05m, PES výstuž	m2	-97,290	5,225	-508,340	0,00000	0,000	97,290	508,340
	Pol		Kotviaca technika pre PVC fóliu, teleskop R45-225, skrutka ITBS-4890	ks	-1 761,375	0,572	-1 007,507	0,00000	0,000	1 761,375	1 007,507
	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°, montáž strešných vpustí	ks	-6,000	2,200	-13,200	0,00000	0,000	6,000	13,200
	Pol		Strešná vpusť s integrovanou PVC manžetou TW 125 PVC S	ks	-6,000	53,900	-323,400	0,00000	0,000	6,000	323,400
	R		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12m	%	-37,600	12,100	-454,960	0,00000	0,000	37,600	454,960
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané



713		Izolácie tepelné					-10 423,411	0,000	10 423,411	
R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho	m2	-455,050	0,550	-250,278	0,00000	0,000	455,050	250,278
Pol		Expandovaný polystyrén EPS 100 S Stabil 100 mm	m2	-455,050	5,225	-2 377,636	0,00000	0,000	455,050	2 377,636
R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho	m2	-455,050	0,550	-250,278	0,00000	0,000	455,050	250,278
Pol		Expandovaný polystyrén EPS 100 S Stabil 120 mm	m2	-455,050	6,226	-2 833,141	0,00000	0,000	455,050	2 833,141
R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho - spádové dosky	m2	-455,050	0,550	-250,278	0,00000	0,000	455,050	250,278
Pol		Spádové dosky z expandovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil s min. hrúbkou 20mm	m3	-45,505	58,850	-2 677,969	0,00000	0,000	45,505	2 677,969
R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho	m2	-48,200	0,550	-26,510	0,00000	0,000	48,200	26,510
Pol		Tuhá izolačná doska kamennej vlny MONROCK MAX E 100 mm	m2	-48,200	6,578	-317,060	0,00000	0,000	48,200	317,060
R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho	m2	-48,200	0,550	-26,510	0,00000	0,000	48,200	26,510
Pol		Tuhá izolačná doska kamennej vlny MONROCK MAX E 120 mm	m2	-48,200	7,854	-378,563	0,00000	0,000	48,200	378,563
R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho - spádové dosky	m2	-48,200	0,550	-26,510	0,00000	0,000	48,200	26,510
Pol		Spádové dosky z kamennej vlny ROCKFALL s min. hrúbkou 20mm	m3	-4,820	156,200	-752,884	0,00000	0,000	4,820	752,884
R		Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky do 12m	%	-10,570	24,200	-255,794	0,00000	0,000	10,570	255,794
764		Konštrukcie klampiarske					-491,260	0,000	491,260	
R		Montáž klampiarskych prvkov VIPLANYL s kotviacim materiálom	bm	-196,800	0,550	-108,240	0,00000	0,000	196,800	108,240
Pol		Vnútorná kútová lišta VIPLANYL rš 100mm	bm	-97,800	1,870	-182,886	0,00000	0,000	97,800	182,886
Pol		Stenové lišta VIPLANYL rš 70mm	bm	-99,000	1,540	-152,460	0,00000	0,000	99,000	152,460
R		Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky do 12m	%	-1,970	24,200	-47,674	0,00000	0,000	1,970	47,674
		Celkom					-23 172,712	0,000	23 172,712	

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce a menej práce - zvyšok

Časť: Stuzujúce vence

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							-9 367,139		-35,518		9 367,139
4 Vodorovné konštrukcie							-4 312,417		-35,518		4 312,417
1	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 - etapovité betónovanie cca po 1,2 bm. betón zarábaný v miešačke a ručne rozvážaný	m3	-14,896	112,001	-1 668,367	2,26185	-33,693	14,896	1 668,367
2	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie - etapovito debnené po 1,2 bm	m2	-79,443	10,499	-834,072	0,00341	-0,271	79,443	834,072
3	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	-79,443	3,150	-250,245	0,00000	0,000	79,443	250,245
4	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	-1,529	1 020,100	-1 559,733	1,01684	-1,555	1,529	1 559,733
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							-4 751,789		0,000		4 751,789
5	011	959941142a	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/100/360 mm - zmena na expanznu maltu a vyvrtanie otvorov bez dodávky roxorov	ks	-660,000	6,780	-4 474,800	0,00000	0,000	660,000	4 474,800
7	013	963012510a	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t - zosekanie stropného panelu, náročnejšie búracie práce (predimenzovaný stropný panel)	m3	-1,575	110,200	-173,565	0,00000	0,000	1,575	173,565
8	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-3,308	8,023	-26,540	0,00000	0,000	3,308	26,540
9	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-33,080	0,281	-9,295	0,00000	0,000	33,080	9,295
10	R	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-3,308	4,429	-14,651	0,00000	0,000	3,308	14,651

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
11	R	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-3,308	0,498	-1,647	0,00000	0,000	3,308	1,647
12	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-3,308	15,505	-51,291	0,00000	0,000	3,308	51,291
99 Presun hmôt HSV							-302,933		0,000		302,933
6	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-35,518	8,529	-302,933	0,00000	0,000	35,518	302,933
Celkom							-9 367,139		-35,518		9 367,139



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce a menej práce - zvyšok

Časť: menej práce a zmeny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							-5 124,731		-13,864		5 124,731
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							-5 679,151		-13,864		5 679,151
3	011	831346511	Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového zn.LC 0,2 D 0,2 hr. do 30 mm	m3	45,529	124,737	-5 679,151	0,30451	-13,864	45,529	5 679,151
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							672,666		0,000		-672,666
4	R	962031132	Búranie priecok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 170 mm, -0.19600t	m2	90,570	1,299	117,650	0,00000	0,000	-90,570	-117,650
5	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,752	8,023	142,424	0,00000	0,000	-17,752	-142,424
6	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	177,520	0,281	49,883	0,00000	0,000	-177,520	-49,883
7	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,752	4,429	78,624	0,00000	0,000	-17,752	-78,624
8	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	17,752	0,498	8,840	0,00000	0,000	-17,752	-8,840
9	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	17,752	15,505	275,245	0,00000	0,000	-17,752	-275,245
99 Presun hmôt HSV							-118,246		0,000		118,246
10	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,864	8,529	-118,246	0,00000	0,000	13,864	118,246
PSV Práce a dodávky PSV							16 143,023		5,077		-16 143,023
713 Izolácie tepelné							-2 328,046		-0,209		2 328,046

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
11	713	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	-910,570	0,602	-548,163	0,00000	0,000	910,570	548,163
12	pc1	pc1PPC1	Fólia Ethafoam hr. 5 mm	m2	-1 047,156	1,696	-1 775,977	0,00020	-0,209	1 047,156	1 775,977
13	R	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	-0,209	18,691	-3,906	0,00000	0,000	0,209	3,906
714 Akustické a protiotrasové opatrenie							7 384,284		0,165		-7 384,284
14	R	714110200	Montáž akustických minerálnych izolácií	m2	910,570	5,230	4 762,281	0,00018	0,165	-910,570	-4 762,281
15	117	117113	Polotuhá tepelnoizolačná akustická doska Rockwool Steprock HD, hr. 30 mm	m2	910,570	2,874	2 616,978	0,00000	0,000	-910,570	-2 616,978
16	R	998714102	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	t	0,164	30,639	5,025	0,00000	0,000	-0,164	-5,025
763 Konštrukcie - drevostavby							6 493,984		4,871		-6 493,984
17	R	763133110	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	390,570	16,387	6 400,271	0,01247	4,871	-390,570	-6 400,271
18	R	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,871	19,239	93,713	0,00000	0,000	-4,871	-93,713
764 Konštrukcie klampiarske							2 618,801		0,250		-2 618,801
19	R	764324022, 1	OP03_Oplechovanie parapetov š. 356 mm z plechu TiZn lesklo valcovaný (WB), celoplošným lepením, detail č. A-3071	m	40,290	22,633	911,884	0,00000	0,000	-40,290	-911,884
20	764	764410241	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	-47,100	4,582	-215,812	0,00013	-0,006	47,100	215,812
21	764	764410251	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	-8,685	5,650	-49,070	0,00014	-0,001	8,685	49,070
22	764	764410261	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	-40,290	6,415	-258,460	0,00015	-0,006	40,290	258,460
23	138	138140300 2	Plech pozinkovaný farbený s fóliou, výroba profilov a krytky v počte 104 ks	m2	-48,911	13,901	-679,912	0,00000	0,000	48,911	679,912
24	R	764414040	Oplechovanie parapetov z lesklého titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 246 mm	m	47,100	14,448	680,501	0,00231	0,109	-47,100	-680,501
25	R	764414050	Oplechovanie parapetov z lesklého titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 356 mm	m	12,110	18,765	227,244	0,00302	0,037	-12,110	-227,244
26	R	764414050, 1	Oplechovanie parapetov z lesklého titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 316 mm	m	8,685	24,283	210,898	0,00000	0,000	-8,685	-210,898

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
27	R	764424510, 1	OPL01_Oplechovanie prechodu z KZS na sendvičové panely z titánzinkového TiZn plechu, r.š. 86 mm	m	95,180	14,421	1 372,591	0,00000	0,000	-95,180	-1 372,591
28	R	764424520	OPL01_Oplechovanie prechodu z KZS na sendvičové panely z titánzinkového TiZn plechu, r.š. 159 mm	m	95,180	14,421	1 372,591	0,00150	0,143	-95,180	-1 372,591
29	764	764430211	Montáž oplechovania prechodu z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	-190,360	4,904	-933,525	0,00008	-0,015	190,360	933,525
30	138	138140300 2a	Plech pozinkovaný farbený s fóliou, výroba profilov	m2	-56,600	13,901	-786,797	0,00000	0,000	56,600	786,797
31	764	764430241	Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	-95,180	8,143	-775,051	0,00010	-0,010	95,180	775,051
32	138	138140300 2b	Plech pozinkovaný farbený s fóliou, výroba profilov	m2	-56,500	13,901	-785,407	0,00000	0,000	56,500	785,407
33	R	764434004, 1	OPL02_Oplechovanie muriva a atík z lesklého titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 446 mm	m	95,180	24,302	2 313,064	0,00000	0,000	-95,180	-2 313,064
34	R	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,489	28,757	14,062	0,00000	0,000	-0,489	-14,062
766 Konštrukcie stolárske							1 974,000	0,000	-1 974,000		
35	611	611412480 0,1	S.OK03_Plastové okno trojkrídlové otváracio-sklapné, sklapané, sklapané výšky/šírky 2330/2370 mm	ks	6,000	329,000	1 974,000	0,00000	0,000	-6,000	-1 974,000
Celkom							11 018,292	-8,788	-11 018,292		

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce a menej práce - zvyšok

Časť: Rekonštrukcia jestvujúcich nenosných priečok zosilnením

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							-2 619,131		-2,649		2 619,131
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							-207,366		-0,955		207,366
1	005	311pc1	Vyplnenie škár expanznou (aktivovanou) maltou	m	-36,000	4,735	-170,460	0,01528	-0,550	36,000	170,460
2	011	312231116	Murivo výplňové z tehál dĺžky 290mm P 7-15 MC 10 - domurovanie z tehál	m3	-0,211	174,912	-36,906	1,91760	-0,405	0,211	36,906
4 Vodorovné konštrukcie							-2 095,893		-1,694		2 095,893
3	011	413941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm	t	-1,544	331,148	-511,293	0,01710	-0,026	1,544	511,293
4	133	133843400	U profil č. 120	t	-1,668	950,000	-1 584,600	1,00000	-1,668	1,668	1 584,600
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							-293,279		0,000		293,279
5	013	971033331	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	-80,000	1,811	-144,880	0,00000	0,000	80,000	144,880
6	R	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	-2,080	8,023	-16,688	0,00000	0,000	2,080	16,688
7	R	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-20,800	0,281	-5,845	0,00000	0,000	20,800	5,845
8	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	-2,080	4,429	-9,212	0,00000	0,000	2,080	9,212
9	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-2,080	0,498	-1,036	0,00000	0,000	2,080	1,036
10	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-2,080	15,505	-32,250	0,00000	0,000	2,080	32,250
11	R	9pc1	Osekávanie jestvujúcej podlahy - nerovností na vloženie U profil	hod	-8,000	10,421	-83,368	0,00000	0,000	8,000	83,368
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané

		99	Presun hmôt HSV			-22,593		0,000		22,593	
12	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-2,649	8,529	-22,593	0,00000	0,000	2,649	22,593
		PSV	Práce a dodávky PSV			-101,657		0,000		101,657	
		783	Dokončovacie práce - nátery			-101,657		0,000		101,657	
13	R	783122110	Nátery ocel.konstr.-základný	m2	-44,160	0,735	-32,458	0,00000	0,000	44,160	32,458
14	R	783122710	Nátery ocel.konstr.-2x vrchný	m2	-44,160	1,567	-69,199	0,00000	0,000	44,160	69,199
			Celkom			-2 720,788		-2,649		2 720,788	

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce a menej práce - zvyšok

Časť: Naviac a menej - UK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
PSV Práce a dodávky PSV							979,833		-0,912		-979,833
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							979,833		-0,912		-979,833
1	731	733161501	Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	-430,000	6,728	-2 893,040	0,00087	-0,374	430,000	2 893,040
2	731	733161503	Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	-100,000	8,027	-802,700	0,00110	-0,110	100,000	802,700
3	731	733161504	Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	-70,500	11,716	-825,978	0,00134	-0,094	70,500	825,978
4	731	733161504 1	Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	-85,000	14,318	-1 217,030	0,00142	-0,121	85,000	1 217,030
5	731	733161505	Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	-20,000	17,062	-341,240	0,00246	-0,049	20,000	341,240
6	731	733161506	Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 50x4 mm z rúrok v kotúčoch	m	-55,000	21,946	-1 207,030	0,00298	-0,164	55,000	1 207,030
7	R		Medená rúrka 15x1,0	m	430,000	8,425	3 622,750	0,00000	0,000	-430,000	-3 622,750
8	R		Medená rúrka 18x1,0	m	100,000	8,593	859,300	0,00000	0,000	-100,000	-859,300
9	R		Medená rúrka 22x1,0	m	70,500	10,091	711,416	0,00000	0,000	-70,500	-711,416
10	R		Medená rúrka 28x1,0	m	85,000	12,044	1 023,740	0,00000	0,000	-85,000	-1 023,740
11	R		Medená rúrka 35x1,5	m	20,000	21,569	431,380	0,00000	0,000	-20,000	-431,380
12	R		Medená rúrka 42x1,5	m	55,000	29,423	1 618,265	0,00000	0,000	-55,000	-1 618,265
Celkom							979,833		-0,912		-979,833

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce a menej práce - zvyšok

Časť: Porovnanie priečky Silka a SDK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							3 130,434		84,228		-3 130,434
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							2 351,830		84,228		-2 351,830
1	R	342271316	Murovanie priečky z tehál vápennopieskových, na cementovú maltu MC-5 až MC-15, hrúbky 150 mm	m2	292,740	7,071	2 069,965	0,06589	19,289	-292,740	-2 069,965
2	595	595330041 4,1	Silka - murovacía vápenno-piesková tvárnica S12-1400 rozmer 150x199x333	m2	307,377	0,917	281,865	0,21127	64,940	-307,377	-281,865
99 Presun hmôt HSV							778,604		0,000		-778,604
5	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	91,289	8,529	778,604	0,00000	0,000	-91,289	-778,604
PSV Práce a dodávky PSV							-8 441,760		-15,018		8 441,760
763 Konštrukcie - drevostavby							-8 441,760		-15,018		8 441,760
6	763	763112123	SDK priečka s izoláciou hr. 120 mm KNAUF W112 jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKF tl 12,5 mm	m2	-292,740	27,850	-8 152,809	0,05130	-15,018	292,740	8 152,809
7	R	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	-15,019	19,239	-288,951	0,00000	0,000	15,019	288,951
Celkom							-5 311,326		69,211		5 311,326

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce a menej práce - zvyšok

Časť: Zateplenie fasády - zmeny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							-1 757,892		-1,289		1 757,892
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							-1 739,568		-1,289		1 739,568
1	R	625252006, 1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	10,849	16,890	183,240	0,00822	0,089	-10,849	-183,240
2	R	625252009	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm (EPS), skrutkovacie kotvy, 1.-2. NP	m2	106,143	14,660	1 556,056	0,00883	0,937	-106,143	-1 556,056
3	R	625252040	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (EPS)	m2	1,506	15,536	23,397	0,00730	0,011	-1,506	-23,397
4	011	625252a	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - Minerálna vlna, skrutkovacie kotvy - zateplenie sokla	m2	-10,849	24,574	-266,603	0,01639	-0,178	10,849	266,603
5	011	625252pc2	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - Minerálna vlna, skrutkovacie kotvy	m2	-106,143	30,229	-3 208,597	0,02009	-2,132	106,143	3 208,597
6	011	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - Minerálna vlna	m2	-1,506	17,969	-27,061	0,01085	-0,016	1,506	27,061
99 Presun hmôt HSV							-18,324		0,000		18,324
7	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-1,289	14,216	-18,324	0,00000	0,000	1,289	18,324
Celkom							-1 757,892		-1,289		1 757,892

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce a menej práce - zvyšok

Časť: Vsakovací objekt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							-3 364,324		-5,738		3 364,324
1 Zemné práce							-570,169		-3,643		570,169
1	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	-44,528	8,251	-367,401	0,00000	0,000	44,528	367,401
2	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	-44,528	0,748	-33,307	0,00000	0,000	44,528	33,307
3	001	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej hominy s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	-3,036	1,991	-6,045	0,00000	0,000	3,036	6,045
4	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	-41,492	3,128	-129,787	0,00000	0,000	41,492	129,787
5	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	-2,024	1,336	-2,704	0,00000	0,000	2,024	2,704
6	583	583371910	Štrkopiesok 0-32 b	t	-3,643	8,489	-30,925	1,00000	-3,643	3,643	30,925
2 Zakladanie							-27,947		-2,095		27,947
7	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	-1,012	27,616	-27,947	2,07000	-2,095	1,012	27,947
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							-2 597,298		0,000		2 597,298
8	R	9pc100	Montáž a dodávka vsakovacích objektov v zmysle ponuky	kpl	-1,000	2 597,298	-2 597,298	0,00000	0,000	1,000	2 597,298
99 Presun hmôt HSV							-168,910		0,000		168,910
9	311	998311011	Presun hmôt pre odvodnenie drenáže bez výplne rýh	t	-5,738	29,437	-168,910	0,00000	0,000	5,738	168,910



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
Celkom							-3 364,324		-5,738		3 364,324



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce a menej práce - zvyšok

Časť: Exteriérové schodisko - rozdiel v cene

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
PSV Práce a dodávky PSV							-4 772,166		0,000		4 772,166
767 Konštrukcie doplnkové kovové							-4 603,483		0,000		4 603,483
1	R	767211111,1	Dodávka a montáž ocelového exteriérového schodiska	kpl	1,000	6 850,000	6 850,000	0,00000	0,000	-1,000	-6 850,000
2	R	76721111,1	Dodávka, výroba a montáž OK schodiska podľa odsúhlasených zmien	kg	-3 018,600	2,200	-6 640,920	0,00000	0,000	3 018,600	6 640,920
3	R	767pc1	Dodávka a montáž zábradlia na exteriérové schodisko	m	-33,021	144,000	-4 755,024	0,00000	0,000	33,021	4 755,024
4	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m (je zahrnutý v cene ocel.k.haly v pol. c.104)	%	-52,308	1,100	-57,539	0,00000	0,000	52,308	57,539
783 Dokončovacie práce - nátery							-168,683		0,000		168,683
5	R	783122110	Nátery ocel.konštr.-základný - okrem pororoštov	m2	-229,500	0,736	-168,683	0,00000	0,000	229,500	168,683
Celkom							-4 772,166		0,000		4 772,166

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce a menej práce - zvyšok

Časť: Naviac práce - zateplenie fasády - zlá výška

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
		HSV	Práce a dodávky HSV				-2 612,416		-0,894		2 612,416
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-2 600,168		-0,894		2 600,168
2	R	625252009	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm (EPS), skrutkovacie kotvy, 1.-2. NP	m2	-101,320	14,660	-1 485,351	0,00883	-0,894	101,320	1 485,351
3	R	625252040	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (EPS)	m2	-71,757	15,536	-1 114,817	0,00000	0,000	71,757	1 114,817
		99	Presun hmôt HSV				-12,248		0,000		12,248
4	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-1,436	8,529	-12,248	0,00000	0,000	1,436	12,248
			Celkom				-2 612,416		-0,894		2 612,416

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce a menej práce - zvyšok

Časť: Naviac práce - samonivelačný poter na 1NP, nebúraná podlaha

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Rovinka

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
		HSV	Práce a dodávky HSV				-3 852,531		-11,351		3 852,531
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-3 755,718		-11,351		3 755,718
1	011	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	-251,690	14,922	-3 755,718	0,04510	-11,351	251,690	3 755,718
		99	Presun hmôt HSV				-96,813		0,000		96,813
2	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-11,351	8,529	-96,813	0,00000	0,000	11,351	96,813
			Celkom				-3 852,531		-11,351		3 852,531

KRYCÍ LIST ČERPANIA - NAVIAC A MENEJ PRÁCE

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Názov stavby	Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Rovinka
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Rovinka		
Projektant			
Zhotoviteľ	UNIPRASTAV s.r.o.	31620469	SK 2021250440
Spracoval	Erik Kytka		
Rozpočet číslo		Dňa	19.03.2015

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 20 524,92	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž -10 604,63	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 51 662,45	10	Kultúrna pamiatk: 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 61 968,82	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 603,36			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 3 439,52	12	DN (r. 8-11) 0,00	18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 127 594,43	21	Kompl. činnosť 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00			22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 127 594,43
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 127 594,43 25 518,89
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 153 113,32
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		UNIPRASTAV s.r.o. Prievdzská 128/79 972 46 Čereňany		27	Kľzavá doložka 0,00
		IČO: 31 620 469, IČ DPH: SK2021250440		28	Zvýhodnenie + - 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka			

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Spevnenie pilierov na úrovne 1NP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							5 650,434		13,874		0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							2 722,654		5,896		0,000
1	005	311pc1	Vyplnenie škár expanznou (aktivovanou) maltou	m	345,000	4,735	1 633,575	0,01528	5,272	0,000	0,000
2	011	346481111	Zapletovanie rýh, potrubí, valcovaných nosníkov, výklenkov alebo ník, na stenách rabcovým pletivom	m2	86,250	12,627	1 089,079	0,00724	0,624	0,000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 742,061		7,978		0,000
8	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenevej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	155,250	1,633	253,523	0,05139	7,978	0,000	0,000
9	013	973031pc1	Vysekanie kapsy z tehál - priesek pre pásovinu 10x10x37,5 cm	ks	250,000	6,081	1 520,250	0,00000	0,000	0,000	0,000
10	013	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t - osekávanie parapetu pre bandáž	m	120,000	2,408	288,960	0,00000	0,000	0,000	0,000
11	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	69,000	1,474	101,706	0,00000	0,000	0,000	0,000
12	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,475	8,023	148,225	0,00000	0,000	0,000	0,000
13	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	184,750	0,281	51,915	0,00000	0,000	0,000	0,000
14	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,475	4,429	81,826	0,00000	0,000	0,000	0,000
15	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,475	0,498	9,201	0,00000	0,000	0,000	0,000
16	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,475	15,505	286,455	0,00000	0,000	0,000	0,000
99 Presun hmôt HSV							185,719		0,000		0,000
17	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,775	8,529	185,719	0,00000	0,000	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
PSV Práce a dodávky PSV							15 556,810		0,298		0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové							15 263,535		0,298		0,000
18	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	4 255,900	2,600	11 065,340	0,00007	0,298	0,000	0,000
19		pc1	L profil 80/80/8	kg	3 177,900	0,950	3 019,005	0,00000	0,000	0,000	0,000
20		pc2	Pásik z ocele 50/5	kg	1 078,000	0,950	1 024,100	0,00000	0,000	0,000	0,000
21	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m (je zahrnutý v cene ocel.k.haly v pol. c.104)	%	140,991	1,100	155,090	0,00000	0,000	0,000	0,000
783 Dokoncovacie práce - nátery							293,275		0,000		0,000
22	R	783122110	Nátery ocel.konštr.-základný	m2	127,400	0,735	93,639	0,00000	0,000	0,000	0,000
23	R	783122710	Nátery ocel.konštr.-2x vrchný	m2	127,400	1,567	199,636	0,00000	0,000	0,000	0,000
Celkom							21 207,244		14,172		0,000

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Spevnenie pilierov na úrovni 2NP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							5 791,281		18,306		0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							2 722,654		5,896		0,000
1	005	311pc1	Vyplnenie škár expanznou (aktívanou) maltou	m	345,000	4,735	1 633,575	0,01528	5,272	0,000	0,000
2	011	346481111	Zapletovanie rýh, potrubí, valcovaných nosníkov, výklenkov alebo ník, na stenách rabcovým pletivom	m2	86,250	12,627	1 089,079	0,00724	0,624	0,000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 882,908		12,410		0,000
8	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenevej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	241,500	1,633	394,370	0,05139	12,410	0,000	0,000
9	013	973031pc1	Vysekanie kapsy z tehál - priesek pre pásovinu 10x10x37,5 cm	ks	250,000	6,081	1 520,250	0,00000	0,000	0,000	0,000
10	013	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t - osekávanie parapetu pre bandáž	m	120,000	2,408	288,960	0,00000	0,000	0,000	0,000
11	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	69,000	1,474	101,706	0,00000	0,000	0,000	0,000
12	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,475	8,023	148,225	0,00000	0,000	0,000	0,000
13	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	184,750	0,281	51,915	0,00000	0,000	0,000	0,000
14	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,475	4,429	81,826	0,00000	0,000	0,000	0,000
15	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,475	0,498	9,201	0,00000	0,000	0,000	0,000
16	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,475	15,505	286,455	0,00000	0,000	0,000	0,000
99 Presun hmôt HSV							185,719		0,000		0,000
17	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,775	8,529	185,719	0,00000	0,000	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
PSV Práce a dodávky PSV							13 132,509		0,250		0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové							12 839,234		0,250		0,000
18	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	3 573,680	2,600	9 291,568	0,00007	0,250	0,000	0,000
19		pc1a	L profil 60/60/8	kg	2 495,680	0,950	2 370,896	0,00000	0,000	0,000	0,000
20		pc2	Pásik z ocele 50/5	kg	1 078,000	0,950	1 024,100	0,00000	0,000	0,000	0,000
21	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m (je zahrnutý v cene ocel.k.haly v pol. c.104)	%	138,791	1,100	152,670	0,00000	0,000	0,000	0,000
783 Dokoncovacie práce - nátery							293,275		0,000		0,000
22	R	783122110	Nátery ocel.konštr.-základný	m2	127,400	0,735	93,639	0,00000	0,000	0,000	0,000
23	R	783122710	Nátery ocel.konštr.-2x vrchný	m2	127,400	1,567	199,636	0,00000	0,000	0,000	0,000
Celkom							18 923,790		18,556		0,000

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Spevnenie prievlakov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							3 694,544		40,278		0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 856,140		4,020		0,000
1	005	311pc1	Vyplnenie škár expanznou (aktivovanou) maltou	m	235,200	4,735	1 113,672	0,01528	3,594	0,000	0,000
2	011	346481111	Zapientovanie rýh, potrubí, valcovaných nosníkov, výklenkov alebo ník, na stenách rabcovým pletivom	m2	58,800	12,627	742,468	0,00724	0,426	0,000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 463,529		36,258		0,000
8	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	705,600	1,633	1 152,245	0,05139	36,258	0,000	0,000
9	013	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	39,200	2,408	94,394	0,00000	0,000	0,000	0,000
10	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	58,800	1,474	86,671	0,00000	0,000	0,000	0,000
11	R	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	4,165	8,023	33,416	0,00000	0,000	0,000	0,000
12	R	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,650	0,281	11,704	0,00000	0,000	0,000	0,000
13	R	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	4,165	4,429	18,447	0,00000	0,000	0,000	0,000
14	R	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,165	0,498	2,074	0,00000	0,000	0,000	0,000
15	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	t	4,165	15,505	64,578	0,00000	0,000	0,000	0,000
99 Presun hmôt HSV							374,875		0,000		0,000
16	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,953	8,529	374,875	0,00000	0,000	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							29 261,577		0,557		0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
767 Konštrukcie doplnkové kovové							28 572,066		0,557		0,000
17	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	7 957,968	2,600	20 690,717	0,00007	0,557	0,000	0,000
18		pc1aa	L profil 180/90/12	kg	7 779,387	0,950	7 390,418	0,00000	0,000	0,000	0,000
19		pc2a	Pásik z ocele 80/8	kg	178,581	0,950	169,652	0,00000	0,000	0,000	0,000
20	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m (je zahrnutý v cene ocel.k.haly v pol. c.104)	%	292,072	1,100	321,279	0,00000	0,000	0,000	0,000
783 Dokoncovacie práce - nátery							689,511		0,000		0,000
21	R	783122110	Nátery ocel.konštr.-základný	m2	299,527	0,735	220,152	0,00000	0,000	0,000	0,000
22	R	783122710	Nátery ocel.konštr.-2x vrchný	m2	299,527	1,567	469,359	0,00000	0,000	0,000	0,000
Celkom							32 956,121		40,835		0,000

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Spevnenie murovaných stien medzi piliermi - výstuž f1 8 - ST 08 (2 KS)

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							1 689,593		5,979		0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 225,713		3,512		0,000
1	002	311pc3	Podmazanie platní expanznou maltou	m2	1,120	5,345	5,986	0,06630	0,074	0,000	0,000
2	005	311pc1	Vyplnenie škár expanznou (aktivovanou) maltou	m	218,400	4,735	1 034,124	0,01528	3,337	0,000	0,000
3	011	331361821	Vloženie výstuže f1 8 z 10 505 do vysekanej drážky - náročnejšia montáž	t	0,094	1 974,501	185,603	1,07026	0,101	0,000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							412,885		2,467		0,000
4	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	48,000	1,633	78,384	0,05139	2,467	0,000	0,000
5	013	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, - 0,01000t	m	12,000	6,767	81,204	0,00000	0,000	0,000	0,000
6	013	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	84,000	2,408	202,272	0,00000	0,000	0,000	0,000
7	R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,632	8,023	13,094	0,00000	0,000	0,000	0,000
8	R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,320	0,281	4,586	0,00000	0,000	0,000	0,000
9	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,632	4,429	7,228	0,00000	0,000	0,000	0,000
10	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,632	0,498	0,813	0,00000	0,000	0,000	0,000
11	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,632	15,505	25,304	0,00000	0,000	0,000	0,000
99 Presun hmôt HSV							50,995		0,000		0,000
12	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,979	8,529	50,995	0,00000	0,000	0,000	0,000



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
PSV Práce a dodávky PSV							511,512		112,004		0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové							511,512		112,004		0,000
13	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg do 10 kg	kg	48,294	3,841	185,497	0,00009	0,004	0,000	0,000
14	136	136pc1	Oceľ plocha použitá na - výroba a odrezanie na mieru a dodávka platničiek 100x100x5	ks	112,000	2,875	322,000	1,00000	112,000	0,000	0,000
15	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m (je zahrnutý v cene ocel.k.haly v pol. c.104)	%	3,650	1,100	4,015	0,00000	0,000	0,000	0,000
Celkom							2 201,105		117,983		0,000

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Spevnenie murovaných stien medzi piliermi - výstuž fi 6 (ST 08 - 5 KS)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							4 284,524		14,932		0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							3 061,240		8,766		0,000
1	002	311pc3	Podmazanie platni expanznou maltou	m2	2,600	5,345	13,897	0,06630	0,172	0,000	0,000
2	005	311pc1	Vyplnenie škár expanznou (aktívanou) maltou	m	546,000	4,735	2 585,310	0,01528	8,343	0,000	0,000
3	011	331361821 a	Vloženie výstuže fi 6 z 10 505 do vysekanej drážky - náročnejšia montáž	t	0,234	1 974,501	462,033	1,07026	0,250	0,000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 095,929		6,166		0,000
4	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenevej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	120,000	1,633	195,960	0,05139	6,166	0,000	0,000
5	013	973031813	Vysekanie kaps pre zavieranie v murive z tehál hr. do 150 mm, - 0,01000t	m	39,000	6,767	263,913	0,00000	0,000	0,000	0,000
6	013	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	210,000	2,408	505,680	0,00000	0,000	0,000	0,000
7	R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,170	8,023	33,456	0,00000	0,000	0,000	0,000
8	R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,700	0,281	11,718	0,00000	0,000	0,000	0,000
9	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	4,170	4,429	18,469	0,00000	0,000	0,000	0,000
10	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,170	0,498	2,077	0,00000	0,000	0,000	0,000
11	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,170	15,505	64,656	0,00000	0,000	0,000	0,000
99 Presun hmôt HSV							127,355		0,000		0,000
12	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,932	8,529	127,355	0,00000	0,000	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------	---------------------	-----------------	-----------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV 1 278,812 280,011 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 278,812 280,011 0,000

13	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg do 10 kg	kg	120,736	3,841	463,747	0,00009	0,011	0,000	0,000
14	136	136pc1	Oceľ plocha použitá na - výroba a odrezanie na mieru a dodávka platničiek 100x100x5	ks	280,000	2,875	805,000	1,00000	280,000	0,000	0,000
15	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m (je zahrnutý v cene ocel.k.haly v pol. c.104)	%	9,150	1,100	10,065	0,00000	0,000	0,000	0,000

Celkom 5 563,336 294,943 0,000

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Spevnenie murovaných stien medzi piliermi - výstuž fí 6 (ST 09 - 5 KS)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							3 866,530		9,095		0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							2 358,007		6,783		0,000
1	002	311pc3	Podmazanie platni expanznou maltou	m2	2,600	5,345	13,897	0,06630	0,172	0,000	0,000
2	005	311pc1	Vypinenie škár expanznou (aktivovanou) maltou	m	420,000	4,735	1 988,700	0,01528	6,418	0,000	0,000
3	011	331361821 a	Vloženie výstuže fí 6 z 10 505 do vysekanej drážky - náročnejšia montáž	t	0,180	1 974,501	355,410	1,07026	0,193	0,000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 430,952		2,312		0,000
4	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	45,000	1,633	73,485	0,05139	2,312	0,000	0,000
5	013	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, - 0,01000t	m	39,000	6,767	263,913	0,00000	0,000	0,000	0,000
6	013	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	364,000	2,408	876,512	0,00000	0,000	0,000	0,000
7	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,942	8,023	55,696	0,00000	0,000	0,000	0,000
8	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,420	0,281	19,507	0,00000	0,000	0,000	0,000
9	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,942	4,429	30,746	0,00000	0,000	0,000	0,000
10	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,942	0,498	3,457	0,00000	0,000	0,000	0,000
11	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,942	15,505	107,636	0,00000	0,000	0,000	0,000
99 Presun hmôt HSV							77,571		0,000		0,000
12	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,095	8,529	77,571	0,00000	0,000	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
PSV Práce a dodávky PSV							1 278,812		280,011		0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 278,812		280,011		0,000
13	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg do 10 kg	kg	120,736	3,841	463,747	0,00009	0,011	0,000	0,000
14	136	136pc1	Oceľ plocha použitá na - výroba a odrezanie na mieru a dodávka platničiek 100x100x5	ks	280,000	2,875	805,000	1,00000	280,000	0,000	0,000
15	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m (je zahrnutý v cene ocel.k.haľy v pol. c.104)	%	9,150	1,100	10,065	0,00000	0,000	0,000	0,000
Celkom							5 145,342		289,106		0,000



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Rozdiel v cene za plnú pálenú tehlu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracovať:

Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	
HSV Práce a dodávky HSV							3 008,446		37,806		0,000	
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							2 685,999		37,806		0,000	
1	R	311234531	Muriwo nosné (m3) z tehál pátených POROTHERM 44 Ti P 10 na pero a drážku, na maľtu POROTHERM MM 50 (440x250x238)	m3	-33,100	93,764	-3 103,588	0,77544	-25,667	0,000	0,000	
2	011	312231116	Muriwo výplňové z tehál dĺžky 290mm P 7-15 MC 10	m3	33,100	174,912	5 789,587	1,91760	63,473	0,000	0,000	
99 Presun hmôt HSV							322,447		0,000		0,000	
3	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších piástov výšky do 25 m	t	37,806	8,529	322,447	0,00000	0,000	0,000	0,000	
Celkom								3 008,446		37,806		0,000



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Naviac práce - statika

Časť: Stuzujúce vence

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							9 367,139		35,518		0,000
4 Vodorovné konštrukcie							4 312,417		35,518		0,000
1	011	417321515	Betón stuzujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 - etapovité betónovanie cca po 1,2 bm, betón zarábaný v miešačke a ručne rozvázaný	m3	14,896	112,001	1 668,367	2,26185	33,693	0,000	0,000
2	011	417351115	Debnenie bočnic stuzujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie - etapovito debnené po 1,2 bm	m2	79,443	10,499	834,072	0,00341	0,271	0,000	0,000
3	011	417351116	Debnenie bočnic stuzujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	79,443	3,150	250,245	0,00000	0,000	0,000	0,000
4	011	417361821	Výstuž stuzujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,529	1 020,100	1 559,733	1,01684	1,555	0,000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 751,789		0,000		0,000
5	011	959941142 a	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/100/360 mm - zmena na expanznú maltu a vyvrtanie otvorov bez dodávky roxorov	ks	660,000	6,780	4 474,800	0,00000	0,000	0,000	0,000
7	013	963012510 a	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm. -2,10000t - zosekanie stropného panelu, náročnejšie búracie práce (predimenzovaný stropný panel)	m3	1,575	110,200	173,565	0,00000	0,000	0,000	0,000
8	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,308	8,023	26,540	0,00000	0,000	0,000	0,000
9	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,080	0,281	9,295	0,00000	0,000	0,000	0,000
10	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,308	4,429	14,651	0,00000	0,000	0,000	0,000
11	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,308	0,498	1,647	0,00000	0,000	0,000	0,000
12	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,308	15,505	51,291	0,00000	0,000	0,000	0,000



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
		99	Presun hmôt HSV				302,933		0,000		0,000
6	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	35,518	8,529	302,933	0,00000	0,000	0,000	0,000
Celkom							9 367,139		35,518		0,000



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy
Objekt: Všetky naviac práce v jednom rozpočte

Objednávateľ: Obec Rovinka
Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.
Miesto: Rovinka

Spracoval: Erik Kytka
Dátum: 19. 3. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							46 076,010		124,638		0,000
1 Zemné práce - prípojka vody a bleskozvod							3 365,936		3,643		0,000
166	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0.50000t	m2	9,800	28,878	283,004	0,00000	0,000	0,000	0,000
167	221	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0.09800t	m2	6,000	2,581	15,486	0,00000	0,000	0,000	0,000
88	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	44,528	8,251	367,401	0,00000	0,000	0,000	0,000
89	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	44,528	0,748	33,307	0,00000	0,000	0,000	0,000
168	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	5,400	22,089	119,281	0,00000	0,000	0,000	0,000
169	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	m3	5,400	6,255	33,777	0,00000	0,000	0,000	0,000
170	001	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v homine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	36,028	50,084	1 804,426	0,00000	0,000	0,000	0,000
171	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v homine tr. 3	m3	36,028	10,014	360,784	0,00000	0,000	0,000	0,000
90	001	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej hominy s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	3,036	1,991	6,045	0,00000	0,000	0,000	0,000
91	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,492	3,128	129,787	0,00000	0,000	0,000	0,000
172	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,228	3,128	179,009	0,00000	0,000	0,000	0,000
92	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,024	1,336	2,704	0,00000	0,000	0,000	0,000
93	583	0	Štrkopiesok 0-32 b	t	3,643	8,489	30,925	1,00000	3,643	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
2 Zakladanie - vsakovací objekt							27,947		2,095		0,000
94	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0/32 mm	m3	1,012	27,616	27,947	2,07000	2,095	0,000	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie - vodomerná šachta							851,596		9,734		0,000
173	011	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	4,100	147,347	604,123	2,12419	8,709	0,000	0,000
174	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,070	572,963	40,107	1,00200	0,070	0,000	0,000
62	005	311pc1	Vypinenie škár expanznou (aktivovanou) maltou - nenosné priečky	m	36,000	4,735	170,460	0,01528	0,550	0,000	0,000
63	011	312231116	Murivo výplňové z tehál dĺžky 290mm P 7-15 MC 10 - domurovanie z tehál	m3	0,211	174,912	36,906	1,91760	0,405	0,000	0,000
4 Vodorovné konštrukcie - vodomerná šachta							2 451,662		5,040		0,000
175	011	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20 - zálievka vlnitého plechu	m3	1,440	80,730	116,251	2,20113	3,170	0,000	0,000
176	011	411354264	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vfn do 80 mm hr. 1,5 mm	m2	5,760	33,624	193,674	0,02305	0,133	0,000	0,000
177	011	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	0,036	1 273,433	45,844	1,20296	0,043	0,000	0,000
64	011	413941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm - pod nenosné priečky	t	1,544	331,148	511,293	0,01710	0,026	0,000	0,000
65	133	0	U profil č. 120	t	1,668	950,000	1 584,600	1,00000	1,668	0,000	0,000
5 Komunikácie							119,609		3,173		0,000
178	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	9,800	12,205	119,609	0,32379	3,173	0,000	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							19 261,145		33,582		0,000
179	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou - vyspravenie rýh po slaboprúde	m2	4,500	18,087	81,392	0,03984	0,179	0,000	0,000
180	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková - oprava pod parapetom	m2	79,381	12,583	998,851	0,03756	2,982	0,000	0,000
181	011	612465126 a	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, Baumit UnoRed (Baumit UnoRed) hr. 20 mm - schodisko, preklady atď	m2	12,000	15,490	185,880	0,00840	0,101	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
162	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou - schodík na 3 NP plus zmeny na obkladoch	m2	58,767	4,623	271,680	0,00576	0,338	0,000	0,000
182	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou - schodík na 3 NP plus zmeny na obkladoch	m2	8,000	4,623	36,984	0,00576	0,046	0,000	0,000
183	005	622463271	Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 10 mm - oprava jestvujúcich interiérových schodiskových stupňov	m2	15,447	27,466	424,267	0,02100	0,324	0,000	0,000
184	011	622491344	Náter stien vonkajší krycí silikónový, dvojnásobný, farba FS Prince Color Multitop - BASF - navyac práce špalety okien a pásy na stene	m2	64,428	5,057	325,812	0,00052	0,034	0,000	0,000
32	011	631346511	Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového zn.LC 0,2 D 0,2 hr. do 30 mm - zmena v zmysle požiadaviek projektantov	m3	45,529	124,737	5 679,151	0,30451	13,864	0,000	0,000
84	011	625252a	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - Minerálna vlna, skrutkovacie kotvy - zateplenie sokla	m2	10,849	24,574	266,603	0,01639	0,178	0,000	0,000
85	011	625252pc2	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - Minerálna vlna, skrutkovacie kotvy	m2	106,143	30,229	3 208,597	0,02009	2,132	0,000	0,000
86	011	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - Minerálna vlna	m2	1,506	17,969	27,061	0,01085	0,016	0,000	0,000
117	R	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná stredožmná	m2	173,077	8,083	1 398,981	0,00357	0,618	0,000	0,000
118	R	625252009	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm (EPS), skrutkovacie kotvy, 1.-2. NP	m2	101,320	14,660	1 485,351	0,00883	0,894	0,000	0,000
119	R	625252040	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (EPS)	m2	71,757	15,536	1 114,817	0,00730	0,524	0,000	0,000
122	011	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm - nutné vysprávky pôvodných podláh	m2	251,690	14,922	3 755,718	0,04510	11,351	0,000	0,000

Rúrové vedenie - vodovodná prípojka mimo rozpočet

8

4 417,963

3,543

0,000

185	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100 - šupatkový ventil, vrátane osadenia poklopu	ks	2,000	33,150	66,300	0,00162	0,003	0,000	0,000
186	422	0	Posúvač D 100 mm S 24 616	ks	1,000	165,278	165,278	0,04500	0,045	0,000	0,000
187	422	1	Zemná súprava teleskopické DN 100	ks	1,000	60,893	60,893	0,00625	0,006	0,000	0,000
188	422	422915001 0a	poklop šupatkový liatinový	ks	1,000	38,284	38,284	0,02150	0,022	0,000	0,000
189	271	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	21,135	21,135	0,00036	0,000	0,000	0,000
190	422	7	Hydrant nadzemný DN 100/1250 BB	ks	1,000	731,538	731,538	0,09600	0,096	0,000	0,000
192	271	8913133	Montáž a osadenie prírubových armatúr do DN 100	ks	34,000	48,081	1 634,754	0,00256	0,087	0,000	0,000
193		pc1a	El. spojka - T kus 110	ks	3,000	51,590	154,770	0,00000	0,000	0,000	0,000
194		pc1b	el spojka priama 110	ks	8,000	17,391	139,128	0,00000	0,000	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
195		pc1c	lemový krúžak dn110 + príruha s oceľovou vložkou dn 100	ks	2,000	39,930	79,860	0,00000	0,000	0,000	0,000
196		pc1d	koleno na tupo 110/30 stup.	ks	1,000	27,456	27,456	0,00000	0,000	0,000	0,000
197		pc1e	el koleno 110/45 stup.	ks	1,000	52,008	52,008	0,00000	0,000	0,000	0,000
198		pc1f	el spojka redukovaná 110/63	ks	2,000	39,919	79,838	0,00000	0,000	0,000	0,000
199		pc1g	el prechod s vonkajším závitom 63/G2"	ks	2,000	43,681	87,362	0,00000	0,000	0,000	0,000
200		pc1h	ventil guľový G2" MF	ks	2,000	37,598	75,196	0,00000	0,000	0,000	0,000
201		pc1i	koleno mosadzné 90 stup G2" FF	ks	2,000	29,667	59,334	0,00000	0,000	0,000	0,000
202		pc1j	prírubové koleno s pätkou DN80/90 N(PP)	ks	1,000	93,907	93,907	0,00000	0,000	0,000	0,000
203		pc1k	prírubová rúra DN100/300 (TP)	ks	1,000	58,245	58,245	0,00000	0,000	0,000	0,000
250		pc1l	Elektro koleno 110/90	ks	4,000	85,273	341,092	0,00000	0,000	0,000	0,000
251		pc1m	Tesnenie gumenné DN 100	ks	5,000	10,813	54,065	0,00000	0,000	0,000	0,000
191	R	891op1	Kontrola a hydrodynamická skúška nadzemného hydrantu DN 100	ks	1,000	20,460	20,460	0,00000	0,000	0,000	0,000
204	271	894201115	Dno alebo steny šachtiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 16/20	m3	1,440	93,576	134,749	2,21478	3,189	0,000	0,000
205	271	894609124	Výstuž šachtiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	0,073	1 236,718	90,280	1,20296	0,088	0,000	0,000
248	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	18,701	18,701	0,00634	0,006	0,000	0,000
249	S11	1	Liat.poklop 600x600 D 40 t	KS	1,000	133,330	133,330	0,00000	0,000	0,000	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 040,700

63,828

0,000

206	R	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 306,015	1,155	1 508,447	0,02399	31,332	0,000	0,000
207	R	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 306,015	1,023	1 336,053	0,00000	0,000	0,000	0,000
208	R	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 306,015	0,713	931,189	0,02399	31,331	0,000	0,000
209	R	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 - schodik 3NP	m	28,000	1,652	46,256	0,00089	0,025	0,000	0,000
210	016	962048118	Búranie konštr. nad 2m2 z betónu veľmi ťažkého	m3	1,080	478,965	517,282	0,00000	0,000	0,000	0,000
66	013	971033331	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr.do 150 mm, 0,02600t	ks	80,000	1,811	144,880	0,00000	0,000	0,000	0,000
67	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,568	8,023	60,718	0,00000	0,000	0,000	0,000
68	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	75,680	0,281	21,266	0,00000	0,000	0,000	0,000
69	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,568	4,429	33,519	0,00000	0,000	0,000	0,000
70	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,568	0,498	3,769	0,00000	0,000	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
214	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,488	0,498	2,733	0,00000	0,000	0,000	0,000
71	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,568	15,505	117,342	0,00000	0,000	0,000	0,000
134	R	9pc01221	Montáž a dodávka požiarových upchávok jednotlivých prestupov podľa ponuky	ks	38,000	67,763	2 574,994	0,00000	0,000	0,000	0,000
72	R	9pc1	Osekanie jestvujúcej podlahy - nerovností na vloženie U profil	hod	8,000	10,421	83,368	0,00000	0,000	0,000	0,000
135	R	9pc121	Dodávka a montáž hadicových navijakov s tvarovstálou hadicou 25/30 so skriňou	ks	5,000	301,000	1 505,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
216	R	9pc1a	Montáž a dodávka PHP práškový 6 kg	ks	8,000	37,900	303,200	0,00000	0,000	0,000	0,000
217	R	9pc1b	Montáž a dodávka PHP snehový 5 kg	ks	2,000	74,350	148,700	0,00000	0,000	0,000	0,000
218	R	9pc1c	Označenie stanovišťa HP - piktogram	ks	9,000	1,100	9,900	0,00000	0,000	0,000	0,000
136	R	HZS001	Stavebné práce - murárske práce pri realizácii upchávok a hadicových navijakov	hod	60,000	9,500	570,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
95	R	9pc100	Montáž a dodávka vsakovacích objektov v zmysle ponuky Ekodren	kpl	1,000	2 597,298	2 597,298	0,00000	0,000	0,000	0,000
137	011	612465126 a	Vnúťorná omietka stien BAUMIT, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, Baumit UnoRed (Baumit UnoRed) hr. 20 mm - schodisko, preklady atď	m2	73,570	15,490	1 139,599	0,00840	0,618	0,000	0,000
138	011	612465126 b	Vnúťorná omietka stien BAUMIT, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, Baumit UnoRed (Baumit UnoRed) hr. 5 mm	m2	62,167	6,196	385,187	0,00840	0,522	0,000	0,000

99 Presun hmôt HSV

1 539,452

0,000

0,000

96	311	998311011	Presun hmôt pre odvodnenie drenáže bez výplne rýh	t	5,738	29,437	168,910	0,00000	0,000	0,000	0,000
219	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	160,692	8,529	1 370,542	0,00000	0,000	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

108 270,414

41,832

0,000

712 Izolácie striech - plochá strecha

12 258,041

0,000

0,000

1	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° asfalt, pásmi, vodorovne, parozábrana	m2	503,250	3,300	1 660,725	0,00000	0,000	0,000	0,000
2	Pol		Asfaltová pás ASPA V60 S35	m2	578,738	1,980	1 145,901	0,00000	0,000	0,000	0,000
3	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° asfalt, pásmi, zvisle, parozábrana	m2	84,600	3,300	279,180	0,00000	0,000	0,000	0,000
4	Pol		Asfaltová pás ASPA V60 S35	m2	97,290	1,980	192,634	0,00000	0,000	0,000	0,000
5	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi položenými voľne, geotextília, pod PVC fóliu	m2	587,850	0,330	193,991	0,00000	0,000	0,000	0,000
6	Pol		Separáčna netkaná geotextília GEOTEK 300g/m2	m2	646,635	0,770	497,909	0,00000	0,000	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
7	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC fóliou zváranou v spoji, vodorovne	m2	503,250	4,950	2 491,088	0,00000	0,000	0,000	0,000
8	Pol		PVC fólia RHENOFOL CV 1,5mm, š 2,05m, PES výstuž	m2	578,738	5,225	3 023,906	0,00000	0,000	0,000	0,000
9	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC fóliou zváranou v spoji, zvisle	m2	84,600	5,500	465,300	0,00000	0,000	0,000	0,000
10	Pol		PVC fólia RHENOFOL CV 1,5mm, š 2,05m, PES výstuž	m2	97,290	5,225	508,340	0,00000	0,000	0,000	0,000
11	Pol		Kotviaca technika pre PVC fóliu, teleskop R45-225, skrutka ITBS-4890	ks	1 761,375	0,572	1 007,507	0,00000	0,000	0,000	0,000
12	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°, montáž strešných vpustí	ks	6,000	2,200	13,200	0,00000	0,000	0,000	0,000
13	Pol		Strešná vpusť s integrovanou PVC manžetou TW 125 PVC S	ks	6,000	53,900	323,400	0,00000	0,000	0,000	0,000
14	R		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12m	%	37,600	12,100	454,960	0,00000	0,000	0,000	0,000

713 Izolácie tepelné - plochá strecha okrem Ethafoam
12 751,457
0,209
0,000

40	713	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou - náhrada tepelnej izolácie v zmysle nových požiadaviek projektantov	m2	910,570	0,602	548,163	0,00000	0,000	0,000	0,000
41	pc1	pc1PPC1	Fólia Ethafoam hr. 5 mm	m2	1 047,156	1,696	1 775,977	0,00020	0,209	0,000	0,000
42	R	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,209	18,691	3,906	0,00000	0,000	0,000	0,000
15	R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho	m2	455,050	0,550	250,278	0,00000	0,000	0,000	0,000
16	Pol		Expandovaný polystyrén EPS 100 S Stabil 100 mm	m2	455,050	5,225	2 377,636	0,00000	0,000	0,000	0,000
17	R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho	m2	455,050	0,550	250,278	0,00000	0,000	0,000	0,000
18	Pol		Expandovaný polystyrén EPS 100 S Stabil 120 mm	m2	455,050	6,226	2 833,141	0,00000	0,000	0,000	0,000
21	R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho	m2	48,200	0,550	26,510	0,00000	0,000	0,000	0,000
22	Pol		Tuhá izolačná doska kamennej vlny MONROCK MAX E 100 mm	m2	48,200	6,578	317,060	0,00000	0,000	0,000	0,000
23	R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho	m2	48,200	0,550	26,510	0,00000	0,000	0,000	0,000
24	Pol		Tuhá izolačná doska kamennej vlny MONROCK MAX E 120 mm	m2	48,200	7,854	378,563	0,00000	0,000	0,000	0,000
19	R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho - spádové dosky	m2	455,050	0,550	250,278	0,00000	0,000	0,000	0,000
20	Pol		Spádové dosky z expandovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil s min. hrúbkou 20mm	m3	45,505	58,850	2 677,969	0,00000	0,000	0,000	0,000
25	R		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová, polozenie na sucho - spádové dosky	m2	48,200	0,550	26,510	0,00000	0,000	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
26	Pol		Spádové dosky z kamennej vlny ROCKFALL s min. hrúbkou 20mm	m3	4,820	156,200	752,884	0,00000	0,000	0,000	0,000
27	R		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12m	%	10,570	24,200	255,794	0,00000	0,000	0,000	0,000
Zdravotechnika - vnútorný vodovod - požiarny vodovod							159,920	0,039	0,000	0,000	0,000
220	721	722130214	Potrubie z ocele rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	10,000	15,873	158,730	0,00390	0,039	0,000	0,000
221	721	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,587	0,750	1,190	0,00000	0,000	0,000	0,000
725 Zdravotechnika - zariad. predmety							3 689,765	0,103	0,000	0,000	0,000
222	R	725	Montáž a dodávka - vaňové dvierka 150x150 mm	ks	1,000	9,500	9,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
223	R	7250010	Montáž a dodávka - vaňové dvierka 200x200 mm	ks	5,000	10,859	54,295	0,00000	0,000	0,000	0,000
224	R	725002	Montáž a dodávka - vaňové dvierka 300x300 mm	ks	3,000	11,050	33,150	0,00000	0,000	0,000	0,000
225	R	725003	Montáž a dodávka - plastové dvierka rozvádzač na fasáde - rozmer 60x80 cm	ks	1,000	145,150	145,150	0,00000	0,000	0,000	0,000
151	721	725333360	Montáž výlevky keramickej vofne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	19,985	59,955	0,00049	0,001	0,000	0,000
152	642	0	JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	3,000	140,000	420,000	0,01000	0,030	0,000	0,000
153	R	725pc1	Montáž a dodávka Bengizer pre pisoár	ks	15,000	19,800	297,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
226	721	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	36,769	0,350	12,869	0,00000	0,000	0,000	0,000
154	R		Záchodová misa kombi s hlbokým splachovaním - zadný odpad - chýbajúce v rozpočte	ks	22,000	69,690	1 533,180	0,00000	0,000	0,000	0,000
155	642	0	sedátko na WC biele, obyčajné - vrátane montáže	ks	24,000	39,879	957,096	0,00300	0,072	0,000	0,000
140	R	725	Montáž a dodávka - vaňové dvierka 150x150 mm	ks	6,000	9,500	57,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
141	R	72501	Montáž a dodávka - vaňové dvierka 200x300 mm	ks	1,000	11,120	11,120	0,00000	0,000	0,000	0,000
142	R	725002	Montáž a dodávka - vaňové dvierka 300x300 mm	ks	9,000	11,050	99,450	0,00000	0,000	0,000	0,000
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - náhrada za medené potrubie							7 287,018	0,912	0,000	0,000	0,000
156	731	733161501	Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	430,000	6,728	2 893,040	0,00087	0,374	0,000	0,000
157	731	733161503	Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	100,000	8,027	802,700	0,00110	0,110	0,000	0,000
158	731	733161504	Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	70,500	11,716	825,978	0,00134	0,094	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
159	731	733161504 1	Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	85,000	14,318	1 217,030	0,00142	0,121	0,000	0,000
160	731	733161505	Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	20,000	17,062	341,240	0,00246	0,049	0,000	0,000
161	731	733161506	Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 50x4 mm z rúrok v kotúčoch	m	55,000	21,946	1 207,030	0,00298	0,164	0,000	0,000

764 Konštrukcie klampiarske
5 778,104
0,038
0,000

49	764	764410241	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	47,100	4,582	215,812	0,00013	0,006	0,000	0,000
50	764	764410251	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	8,685	5,650	49,070	0,00014	0,001	0,000	0,000
51	764	764410261	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	40,290	6,415	258,460	0,00015	0,006	0,000	0,000
52	138	138140300 2	Plech pozinkovaný farbený s fóliou, výroba profilov a krytky v počte 104 ks	m2	48,911	13,901	679,912	0,00000	0,000	0,000	0,000
58	764	764430211	Montáž oplechovania prechodu z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	190,360	4,904	933,525	0,00008	0,015	0,000	0,000
59	138	138140300 2a	Plech pozinkovaný farbený s fóliou, výroba profilov	m2	56,600	13,901	786,797	0,00000	0,000	0,000	0,000
60	764	764430241	Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	95,180	8,143	775,051	0,00010	0,010	0,000	0,000
61	138	138140300 2b	Plech pozinkovaný farbený s fóliou, výroba profilov	m2	56,500	13,901	785,407	0,00000	0,000	0,000	0,000
230	R	764pc1	Predĺženie plechové na prepoj panel murivo - rozdiel oproti PD	m2	24,516	30,183	739,966	0,00000	0,000	0,000	0,000
231	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	56,676	1,950	110,518	0,00000	0,000	0,000	0,000
28	R		Montáž klampiarskych prvkov VIPLANYL s kotviacim materiálom	bm	196,800	0,550	108,240	0,00000	0,000	0,000	0,000
29	Pol		Vnútoraná kútová lišta VIPLANYL rš 100mm	bm	97,800	1,870	182,886	0,00000	0,000	0,000	0,000
30	Pol		Stenová lišta VIPLANYL rš 70mm	bm	99,000	1,540	152,460	0,00000	0,000	0,000	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby
27 049,525
36,671
0,000

227	763	a	Kastlíky na 1 a 2 NP	m2	14,040	22,981	322,653	0,02204	0,309	0,000	0,000
79	763	763112123	SDK priečka s izoláciou hr. 120 mm KNAUF W112 jednoduchá kca oceľ profil dosky 2x GKF tl 12,5 mm - náhrada za Silka	m2	418,200	27,850	11 646,870	0,05130	21,454	0,000	0,000
105	763	763124111 a	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 75 mm KNAUF W626 jednoduchá kca UW a CW dosky 2x GKB tl 12,5 mm - obklad sendvičových stien z vnútornej strany vrátane konštrukcie	m2	438,883	21,100	9 260,431	0,02356	10,340	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
106	763	7631241a	Obklad IPE stĺpov sadrokartónov 1xRF15 vrátane CD a UD profilov - chýbajúce v rozpočte	m2	140,000	21,500	3 010,000	0,02686	3,760	0,000	0,000
144	763	763138211	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - strop 1NP a pod schodami 1PP a podesty	m2	25,310	21,972	556,111	0,02117	0,536	0,000	0,000
228	763	763147111	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 30 mm, doska RB 12,5 mm - obklad vnútorných špaliet vo WC	m2	15,376	12,985	199,657	0,01768	0,272	0,000	0,000
132	R	763pc1	Doplnenie 2 vrstvy SDK dosky na 3NP - mimo rozpočet	m2	449,430	3,000	1 348,290	0,00000	0,000	0,000	0,000
133	R	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	36,671	19,239	705,513	0,00000	0,000	0,000	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové
19 943,148
0,000
0,000

97	R	767000001 pc	Montáž, výroba a dodávka požiarneho rebrika dĺžky 12,5 m, medzipodesta so zábradlím, prechod cez atiku na strechu, žiarovo zinkované	kpl	1,000	4 370,000	4 370,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
146	R	767pc001	Kryt oceľový 1200/700 - dodávka, výroba a montáž vrátane náteru podľa požiadaviek	ks	1,000	279,500	279,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
147	R	767pc002	Zábradlie na vnútorné schodisko - podesta - dĺžka 1,5 m	ks	1,000	188,500	188,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
148	R	767pc003	Madlo interiérového schodiska - naviac oproti PD - 4,2 bm	ks	1,000	110,500	110,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
232	R	767pc003a	Madlo interiérového schodiska - naviac oproti PD - 12 m	ks	1,000	415,000	415,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
149	R	767pc004	Mreža oceľová na okno 1100/600	ks	1,000	214,500	214,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
233	R	767pc1a	Požiadavka PO na otvárateľnú okná na schodisku - výmena kovania apod - mimo projektovú dokumentáciu	ks	2,000	200,000	400,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
100	R	76721111.1 1	Dodávka, výroba a montáž OK schodiska podľa odsúhlasených zmien	kg	3 354,000	2,200	7 378,800	0,00000	0,000	0,000	0,000
101	R	767pc1	Dodávka a montáž zábradlia na exteriérové schodisko	m	36,690	144,000	5 283,360	0,00000	0,000	0,000	0,000
163	R	767cl	Doplnenie zábradlia podľa KD 4.2.2015 - nové požiadavky na 3NP	ks	1,000	198,000	198,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
164	R	767cjjj	Rekonštrukcia zábradlia do pivnice - výmena za nové	ks	1,000	558,000	558,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
165	R	767ckkk	Rebrik do šachty	ks	1,000	330,000	330,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
234	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	197,262	1,100	216,988	0,00000	0,000	0,000	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové
1 590,361
0,027
0,000

235	775	775552019	Montáž prechodovej lišty kovovej, pripevnenej vrutmi - na spoj medzi 2 a 3 NP pri vnútornom schodisku	m	4,500	1,804	8,118	0,00012	0,001	0,000	0,000
236	611	9	Lišta prechodová skrutkovacia, B45 mm	m	5,175	11,148	57,691	0,00039	0,002	0,000	0,000
<i>,s hladkým povrchom, lesklá zlatá 1,66.</i>											
237	775	775591910	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné	m2	1 233,427	1,222	1 507,248	0,00002	0,025	0,000	0,000
238	775	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15,731	1,100	17,304	0,00000	0,000	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
776 Podlahy poviakové							10 330,519		1,924		0,000
112	775	776411000	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt mäkkých soklových WL 50 lífe	m	552,278	0,514	283,871	0,00001	0,006	0,000	0,000
113	611	1	Soklový profil 30x30 mm	m	607,506	2,506	1 522,410	0,00050	0,304	0,000	0,000
114	775	776411200	Lepenie plastovej kobercovej lišty	m	35,590	0,514	18,293	0,00001	0,000	0,000	0,000
115	341	4	Lišta plastová kobercová	m	39,149	4,278	167,479	0,00085	0,033	0,000	0,000
Balenie: 3/30 m											
239	775	776992111	Penetrácia podkladu s očistením - príprava na uloženie PVC linolea	m2	1 217,980	1,144	1 393,369	0,00000	0,000	0,000	0,000
121	R	776pc1	Čenový rozdiel za PVC linoleum - odsúhlasený pánom starostom	kpl	1,000	1 447,010	1 447,010	0,00000	0,000	0,000	0,000
125	775	776411000	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt mäkkých soklových WL 50 lífe	m	262,722	0,514	135,039	0,00001	0,003	0,000	0,000
126	611	1	Soklový profil 30x30 mm	m	288,994	2,506	724,219	0,00050	0,144	0,000	0,000
127	R	776521100	Lepenie poviakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	365,790	2,319	848,267	0,00023	0,084	0,000	0,000
128	284	0	Podlahovina z PVC hr. 2mm - nová cena	m2	375,000	8,140	3 052,500	0,00360	1,350	0,000	0,000
129	R	776pc11	Montáž schodiskovej hrany	m	86,820	4,160	361,171	0,00000	0,000	0,000	0,000
130		pc1212	schodová hrana 2,5 mm (farba XXX)	m	92,000	3,705	340,860	0,00000	0,000	0,000	0,000
240	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	102,945	0,350	36,031	0,00000	0,000	0,000	0,000
781 Dokončovacie práce a obklady							874,610		0,183		0,000
241	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	174,230	0,617	107,500	0,00050	0,087	0,000	0,000
242	562	0	Rohový profil obkladový	m	191,653	3,900	747,447	0,00050	0,096	0,000	0,000
243	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,549	2,300	19,663	0,00000	0,000	0,000	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery							1 099,924		0,014		0,000
103	R	783122110	Nátery ocel.konstr.-základný	m2	255,000	0,735	187,425	0,00000	0,000	0,000	0,000
104	R	783122710	Nátery ocel.konstr.-2x vrchný	m2	255,000	1,567	399,585	0,00000	0,000	0,000	0,000
74	R	783122110	Nátery ocel.konstr.-základný - OK nenosné priečky	m2	44,160	0,735	32,458	0,00000	0,000	0,000	0,000
75	R	783122710	Nátery ocel.konstr.-2x vrchný	m2	44,160	1,567	69,199	0,00000	0,000	0,000	0,000
108	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm - zárubne	m2	54,756	4,087	223,788	0,00016	0,009	0,000	0,000
109	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	54,756	2,156	118,054	0,00008	0,004	0,000	0,000
244	783	783992000	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafováním - jestvujúce vstupné schodisko	m2	2,250	30,851	69,415	0,00034	0,001	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	
Dokončovacie práce - maľby - chýbajúce vo výkaze výmer							5 458,022		1,710		0,000	
784												
110	R	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnny výšky do 3, 80 m	m2	3 309,898	0,589	1 949,530	0,00018	0,607	0,000	0,000	
111	R	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnny podklad výšky do 3, 80 m	m2	3 309,898	1,060	3 508,492	0,00033	1,103	0,000	0,000	
M Práce a dodávky M							4 042,882		0,161		0,000	
21-M Elektromontáže							3 647,528		0,161		0,000	
245	R	210000000	Demontáž pôvodného rozvádzača	ks	1,000	55,000	55,000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
124	R	211pc1	Výroba, dodávka a montáž rozvádzač RE	ks	1,000	482,378	482,378	0,00000	0,000	0,000	0,000	
252	R		Kábel N2XH-J 3x1,5mm2 vol.ul.	m	1 323,000	1,139	1 506,897	0,00000	0,000	0,000	0,000	
253	R		Núdzové sviet.Sec so zabud.zdr.	ks	12,000	31,416	376,992	0,00000	0,000	0,000	0,000	
254	R	Pol178	Svietidlo vonkajšie so senzorom pohybu	ks	5,000	79,500	397,500	0,00000	0,000	0,000	0,000	
255	R		Žiarovkové svietidlo "B" - IP20	ks	2,000	41,293	82,586	0,00000	0,000	0,000	0,000	
256	921	210801110	Kábel medený uložený pevne CSKH 3x1,5	m	150,000	0,614	92,100	0,00000	0,000	0,000	0,000	
257	341	0	kábel CSKH V-O 3x1,5	m	150,000	1,823	273,450	0,00071	0,107	0,000	0,000	
258	921	210810060	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	35,000	1,449	50,715	0,00000	0,000	0,000	0,000	
259	341	9	1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000	9,426	329,910	0,00157	0,055	0,000	0,000	
24-M Montáže vzduchotechnických zariad.							395,354		0,000		0,000	
246	R	pc8	Výfukový element 250/200	ks	2,000	14,368	28,736	0,00000	0,000	0,000	0,000	
247	R	pc9	štvorhranné potrubie priame - max šírka strany 100-750 mm	m2	11,600	31,605	366,618	0,00000	0,000	0,000	0,000	
Celkom							158 389,306		166,631		0,000	

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.2.-19.3.2015

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: Všetky menej práce v jednom rozpočte

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Rovinka

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 19.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané (MJ)	Prestavané
HSV Práce a dodávky HSV							-43 434,882		-147,328		0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie- nahradené SDK stenou							-3 359,756		-120,326		0,000
63	R	342271316	Murovanie priečky z tehál vápenopieskových, na cementovú maltu MC-5 až MC-15, hrúbky 150 mm	m2	-418,200	7,071	-2 957,092	0,06589	-27,555	0,000	0,000
64	595	595330041 4.1	Silka - murovacía vápenno-piesková tvárnica S12-1400 rozmer 150x199x333	m2	-439,110	0,917	-402,664	0,21127	-92,771	0,000	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							-30 879,468		-27,001		0,000
56	R	611461142	Vnútrošná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 4 mm	m2	-447,360	5,078	-2 271,694	0,00660	-2,953	0,000	0,000
57	R	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	-32,830	1,725	-56,832	0,00280	-0,092	0,000	0,000
58	R	612421661	Vnútrošná omietka vápenocementová stien, ručné spracovanie hrubá jadrová, hr. 20 mm, zrnit. do 2,0 mm	m2	-2,067	13,959	-28,853	0,03600	-0,074	0,000	0,000
59	R	612465142	Vnútrošná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 4 mm	m2	-893,511	4,201	-3 753,640	0,00630	-5,629	0,000	0,000
60	R	612465142, 1	Umyvateľná omietka Scalp Verna 36	m2	-1 648,079	5,575	-9 188,040	0,00000	0,000	0,000	0,000
61	R	612481119	Potiahnutie vnútorných stien a stropov sklotextílnou mriežkou	m2	-2 988,950	4,623	-13 817,916	0,00576	-17,216	0,000	0,000
66	R	625252006, 1	Kontaktný zatepovací systém hr. 80 mm (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	-10,849	16,890	-183,240	0,00822	-0,089	0,000	0,000
67	R	625252009	Kontaktný zatepovací systém hr. 120 mm (EPS), skrutkovacie kotvy, 1.-2. NP	m2	-106,143	14,660	-1 556,056	0,00883	-0,937	0,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
68	R	625252040	Kontaktný zatepovací systém ostenia hr. 30 mm (EPS)	m2	-1,506	15,536	-23,397	0,00730	-0,011	0,000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							-7 939,097		0,000		0,000
2	R	962031132	Búranie priecok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 170 mm, -0,19600t	m2	-90,570	1,299	-117,650	0,00000	0,000	0,000	0,000
70	R	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	-2 362,113	1,513	-3 573,877	0,00000	0,000	0,000	0,000
3	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-135,857	8,023	-1 089,981	0,00000	0,000	0,000	0,000
4	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-1 358,570	0,281	-381,758	0,00000	0,000	0,000	0,000
5	R	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-135,857	4,429	-601,711	0,00000	0,000	0,000	0,000
6	R	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-135,857	0,498	-67,657	0,00000	0,000	0,000	0,000
7	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-135,857	15,505	-2 106,463	0,00000	0,000	0,000	0,000
99 Presun hmôt HSV							-1 256,561		0,000		0,000
62	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-147,328	8,529	-1 256,561	0,00000	0,000	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							-55 659,180		-8,248		0,000
714 Akustické a protiotrasové opatrenie - zmenené projektantom na ekostyrén							-7 384,284		-0,165		0,000
12	R	714110200	Montáž akustických minerálnych izolácií	m2	-910,570	5,230	-4 762,281	0,00018	-0,165	0,000	0,000
13	117	117113	Položuhá tepelnoizolačná akustická doska Rockwool Steprock HD, hr. 30 mm	m2	-910,570	2,874	-2 616,978	0,00000	0,000	0,000	0,000
14	R	998714102	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	t	-0,164	30,639	-5,025	0,00000	0,000	0,000	0,000
725 Zdravotechnika - zariadenia							-5 531,760		0,000		0,000
49	R		Automatický tlakový splachovač určený pre pisoár, minimálny prietok 12l/min	ks	-15,000	141,840	-2 127,600	0,00000	0,000	0,000	0,000
50	R		Automatický tlakový splachovač určený pre WC, minimálny prietok 70l/min	ks	-24,000	141,840	-3 404,160	0,00000	0,000	0,000	0,000
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - nahradené plasthlínikom							-8 266,851		0,000		0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
40	R		Medená rúrka 15x1,0	m	-430,000	8,425	-3 622,750	0,00000	0,000	0,000	0,000
41	R		Medená rúrka 18x1,0	m	-100,000	8,593	-859,300	0,00000	0,000	0,000	0,000
42	R		Medená rúrka 22x1,0	m	-70,500	10,091	-711,416	0,00000	0,000	0,000	0,000
43	R		Medená rúrka 28x1,0	m	-85,000	12,044	-1 023,740	0,00000	0,000	0,000	0,000
44	R		Medená rúrka 35x1,5	m	-20,000	21,569	-431,380	0,00000	0,000	0,000	0,000
45	R		Medená rúrka 42x1,5	m	-55,000	29,423	-1 618,265	0,00000	0,000	0,000	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby -6 493,984 -4,871 0,000

15	R	763133110	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm - nerealizované podhľady	m2	-390,570	16,387	-6 400,271	0,01247	-4,871	0,000	0,000
16	R	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	-4,871	19,239	-93,713	0,00000	0,000	0,000	0,000

764 Konštrukcie klampiarske -7 102,835 -0,288 0,000

17	R	764324022, 1	OP03_Oplechovanie parapetov š. 356 mm z plechu TiZn lesklo valcovaný (WB), celoplošným lepením, detail č. A-3071	m	-40,290	22,633	-911,884	0,00000	0,000	0,000	0,000
22	R	764414040	Oplechovanie parapetov z lesklého titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 246 mm	m	-47,100	14,448	-680,501	0,00231	-0,109	0,000	0,000
23	R	764414050	Oplechovanie parapetov z lesklého titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 356 mm	m	-12,110	18,765	-227,244	0,00302	-0,037	0,000	0,000
24	R	764414050, 1	Oplechovanie parapetov z lesklého titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 316 mm	m	-8,685	24,283	-210,898	0,00000	0,000	0,000	0,000
25	R	764424510, 1	OPL01_Oplechovanie prechodu z KZS na sendvičové panely z titánzinkového TiZn plechu, r.š. 86 mm	m	-95,180	14,421	-1 372,591	0,00000	0,000	0,000	0,000
26	R	764424520	OPL01_Oplechovanie prechodu z KZS na sendvičové panely z titánzinkového TiZn plechu, r.š. 159 mm	m	-95,180	14,421	-1 372,591	0,00150	-0,143	0,000	0,000
31	R	764434004, 1	OPL02_Oplechovanie muriva a atík z lesklého titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 446 mm	m	-95,180	24,302	-2 313,064	0,00000	0,000	0,000	0,000
32	R	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	-0,489	28,757	-14,062	0,00000	0,000	0,000	0,000

766 Konštrukcie stolárske -1 645,000 0,000 0,000

33	611	611412480 0,1	S.OK03_Plastové okno trojkridlové otváraco-sklopné, sklopné, sklopné výšky/šírky 2330/2370 mm	ks	-5,000	329,000	-1 645,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané

		767	Konštrukcie doplnkové kovové				-10 168,332	0,000	0,000		
53	R	767330201, 1	Montáž okennej markízy (dodávka v špecifikácii) uchytenej na stenu šírky do 3000 mm	ks	-59,000	44,094	-2 601,546	0,00000	0,000	0,000	0,000
54	553	553490025	Okenná markíza	ks	-59,000	128,250	-7 566,750	0,00000	0,000	0,000	0,000
55	R	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	-0,001	36,474	-0,036	0,00000	0,000	0,000	0,000
		767b	Konštrukcie doplnkové kovové - rozdiel v cene za exteriérové schodisko				-6 850,000	0,000	0,000		
69	R	767211111, 1	Dodávka a montáž ocelového exteriérového schodiska	kpl	-1,000	6 850,000	-6 850,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
		781	Dokončovacie práce a obklady				-2 216,134	-2,924	0,000		
71	R	781445039	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 400x300 mm	m2	-117,533	11,000	-1 292,863	0,00346	-0,407	0,000	0,000
72	597	597658600	Obkladačky keramické glazované hladké 400x300	m2	-119,884	7,500	-899,130	0,02100	-2,518	0,000	0,000
73	R	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	-2,924	8,256	-24,141	0,00000	0,000	0,000	0,000
		OST	Ostatné				-30 073,350	0,000	0,000		
74	R	PMRovinka	Faktúra PM Rovinka	kpl	1,000	-24 998,550	-24 998,550	0,00000	0,000	0,000	0,000
75	R	Modem	Faktúra - modernizácia sociálnych zariadení	kpl	1,000	-5 074,800	-5 074,800	0,00000	0,000	0,000	0,000
		Celkom					-129 167,412	-155,576	0,000		